

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Señores Accionistas:

Hidrotambo reinició la construcción de la Central Hidroeléctrica San José del Tambo el 1 de junio de 2012.

Actos previos al reinicio:

- (I) El 4 de enero de 2012 el BIESS aprobó invertir en el proyecto la suma de USD 8 millones de dólares a través de un Fideicomiso Mercantil de Administración al que se adhirió el 5 de noviembre de 2012
- (II) el 8 de marzo de 2012 Hidrotambo suscribió con CONELEC un nuevo contrato de generación. Este contrato implicó la terminación por mutuo acuerdo del contrato de autogeneración celebrado el 12 de septiembre de 2005;
- (III) entre enero y mayo de 2012 Hidrotambo realizó una nueva y profunda campaña de socialización del proyecto en las áreas de influencia del mismo. Esta tarea se realizó conjuntamente con CONELEC y otros entes del Estado.

Fideicomiso de Administración:

Hidrotambo constituyó el "Fideicomiso de Administración Hidrotambo" el 20 de septiembre de 2012. Designó como Fiduciario a PRODUFONDOS S.A.

Al 31 de diciembre de 2012 el Fideicomiso registró un aporte de de USD 10'671.080 de Hidrotambo y de USD 4'599.920 del BIESS. Las decisiones en el Fideicomiso se toman en base a los aportes.

El estado de situación del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2012 y el Informe de Rendición Trimestral de Cuentas fueron presentados por la Fiduciaria el pasado 25 de marzo de 2013. Estos documentos, conjuntamente con el Informe de Auditoría Externa requieren de la aprobación de la Junta del Fideicomiso

Los Estados de Situación de Hidrotambo registran el aporte realizado al Fideicomiso en la cuenta de activos como derechos fiduciarios y se complementan con el resto de activos no aportados al Fideicomiso, siendo los rubros principales, el saldo de caja, terrenos y derechos de servidumbre.

Avance de obra y ejecución presupuestaria:

A la fecha del presente informe se han ejecutado los siguientes trabajos:

- **obras civiles.-:** excavación, armado y fundición de 400 metros lineales del canal de conducción; desvío del río donde se construirán las obras de captación; desbosque, desbroce y limpieza de la pista en donde se confinará la tubería de presión; cerramiento y limpieza del patio de maniobras de la casa de máquinas; mantenimiento de vías de acceso.

Existe retraso en el cronograma de ejecución de la obra aún cuando hasta la fecha no se ha solicitado y/o tramitado prórrogas. Se estima la entrega de las obras civiles al 15 de octubre de 2013.

- **obras complementarias.-** se actualizaron las ofertas y se reactivaron los procesos de contratación o ejecución de los siguientes bienes y/o servicios: (I) la tubería de presión, (II) la línea de transmisión y subestación de entrega de energía, (III) las rejillas y compuertas; (IV) el montaje del equipo electromecánico habrá de iniciar a finales de mayo de 2013.
- **Presupuesto.-** existe un incremento proyectado del costo de las obras civiles de 21% que se explica en un mayor movimiento de tierras en la plataforma; de un 7% en los suministros de bienes complementarios (tubería de presión, compuertas y LT; y, del 25% del costo del montaje del equipo electromecánico. La financiación de este incremento del costo será tratado en una Junta del Fideicomiso.

Gestión Social y Ambiental


Hidrotambo a través de sus contratistas se ha constituido el mayor empleador de la zona. El 100% de mano de obra no calificada proviene de la zona de influencia del proyecto. La reactivación económica en la cabecera parroquial y las comunidades aledañas es significativa y se deriva de su política de contratación local de todos los bienes y servicios de factible prestación. Respecto del personal, los contratistas han cumplido a cabalidad con los programas de capacitación, prevención de riesgos, seguridad industrial y salud ocupacional

La conflictividad se ha reducido. Sin embargo subsiste un núcleo de oposición política al proyecto cuya estrategia ha consistido en un permanente acoso y hostigamiento a los funcionarios y servidores públicos que decididamente han dado el debido soporte al proyecto y a los de Hidrotambo, sea por un sin fin de denuncias administrativas, una querrela penal actualmente archivada, un nuevo trámite defensorial sustanciado por un funcionario público de reciente designación, que, en el año 2007 patrocinó la demanda de amparo constitucional con el objeto de afectar los derechos subjetivos de Hidrotambo; de amenazas anónimas y de tres actos de violencia ejercidos en el campo con la ocupación física de las obras y destrucción material de menor cuantía.

El Plan de Manejo Ambiental del proyecto fue actualizado por disposición contractual y entregado a Conelec a principios de noviembre para su aprobación. Antecedió a la elaboración del mismo una auditoría ambiental realizada antes de reiniciar la construcción y otra posterior que será entregada a Conelec a más tardar el 31 de marzo del año en curso.

Al concluir la presente memoria, la Gerencia extiende su agradecimiento a todos sus colaboradores, al señor Presidente, a los miembros del Directorio y a los accionistas por la confianza y permanente apoyo recibidos

Quito 26 de marzo de 2013



Eduardo speck