

**INFORME DE LABORES**  
Ejercicio Económico 2007

Marzo 31 del 2008

Señores  
**Accionistas**  
**AECON AG Constructores S.A.**  
Ciudad

De mi consideración:

En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, pongo a vuestra consideración el informe anual de actividad económica de la compañía AECON AG CONSTRUCTORES, durante el ejercicio fiscal que terminó el día 31 de diciembre del 2007.

La actividad de la Compañía durante el año 2007, se relaciona directamente al avance del proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto de Quito que al finalizar el año alcanzó un 20%. Los trabajos realizados se centraron en el movimiento de tierras, la línea de agua, el diseño y demás relacionados al Proyecto en construcción. En la primera fase realizada en el 2006 los campamentos definitivos se terminaron y se pusieron operativas las áreas administrativas, comedor, dormitorios, laboratorios, centro médico y áreas recreacionales, el Conector Alpachaca se puso en funcionamiento y se inició el movimiento de tierra, todo eso con empresas ecuatorianas.


La construcción del nuevo aeropuerto de Quito avanza de acuerdo con el cronograma establecido para su ejecución.

Avanza el movimiento de 6.6 millones de metros cúbicos de tierra para los trabajos de nivelación y compactación de suelo, cuyo avance registra un 63% al 31 de diciembre de 2007. En Noviembre 2007 se inició la construcción del Edificio Terminal y el Puente Principal.

Se concluyó el tendido de la línea de agua potable por 20 km, desde Paluguillo hacia el nuevo aeropuerto, a través de la cual se suministrarán 240 litros de agua por segundo, 120 litros para el nuevo aeropuerto y 120 para las comunidades del sector.

El conector de Alpachaca, avenida de cuatro carriles que conecta la vía Interoceánica con el nuevo aeropuerto, está plenamente operativa y se la mantiene en óptimas condiciones no sólo de las calles de rodaje sino en toda la ornamentación del sector.

El Municipio construyó la construcción de un puente peatonal y el puente vehicular sobre ese conector Alpachaca, para facilitar la movilización de los pobladores del sector.



A

Con referencia al aspecto ambiental, durante el 2007 se siguió estrictamente el Proyecto Medioambiental establecido para la Construcción del Nuevo Aeropuerto de Quito.

A diciembre 31, 2007 se completaron 19 de 51 meses del Proyecto. En un plazo de 32 meses se entregará la nueva terminal aérea que corrió a partir del 12 de julio del 2006, en los próximos meses los recursos serán destinados solo para la edificación del nuevo aeropuerto: conclusión del movimiento de tierras, vías de acceso, campamentos, obras civiles de conducción de las terminales, equipamiento torre de control, pista, "taxi way", puentes de embarque, hangares, estación de bomberos y de policía, helipuerto, entre otros.

En virtud de lo antes indicado, existieron transacciones importantes realizadas por la Compañía durante el año 2007. Del total presupuestado para la obra a cargo de la Compañía de US\$ 288.5 millones de dólares fue completado al 31 de diciembre del 2007 un 20%.

Todos los compromisos contractuales adquiridos por la compañía de acuerdo al Plan Maestro, fueron desarrollados durante el 2007.


Los resultados netos del ejercicio 2007 reflejan un total de Activos de US\$ 27'872,677.28, Pasivos de US\$ 27'870,677.28 y un Patrimonio de US\$ 2,000.00.

Debido a nuestro método de contabilidad adoptado "Por Obra Terminada", los costos y gastos producidos por el período 2007 fueron reflejados dentro de la cuenta Obras en Construcción, incluida dentro de los Pasivos Diferido como Anticipo Clientes, por un valor de US\$ 24'964,816.59, por lo cual no existe ningún rubro enviado a Resultados del Ejercicio.

Igualmente someto a su consideración los estados financieros del ejercicio económica 2007, para sus comentarios y aprobación.

Aprovecho la oportunidad para agradecerles por la confianza brindada para el desempeño de mis actividades.

Atentamente,



---

Nicholas Smortchevsky  
**Presidente Ejecutivo**  
**AECON AG Constructores S.A.**

Adj.: Lo indicado