

Cuenca, 30 de abril de 2014

INFORME DE GERENTE DE JERVES & JERVES DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En mi calidad de Gerente de Jerves & Jerves Diseño y Construcciones Cia. Ltda. , debo comunicar que en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2013, se ejecutaron las obras que se detallan a continuación:

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO INTEGRAL DEL NIÑO Y EL ADULTO MAYOR TERCERA FASE 3.

Contratante: GAD Municipal de Girón

Fecha de suscripción del contrato: 13 de noviembre de 2012

Plazo de ejecución: 95 días.

Fecha de terminación de la obra: 1 de marzo 2013

Valor del contrato: USD\$51.699,07

Detalles de la obra: Al tratarse de la construcción de una tercera etapa se realizaron rubros complementarios tales como: construcción de paredes de bloque, enlucido de paredes, construcción de estructura metálica para cubierta, colocación de planchas de fibro cemento para cubierta, instalaciones eléctricas.

Conclusiones: La obra fue realizada en cumplimiento de las especificaciones técnicas y dentro de los plazos contractuales. La obra de encuentra con Acta de Recepción Definitiva.

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA CUBIERTA METALICA SOBRE LA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA COMUNIDAD COOPERATIVA LENTAG

Contratante: GAD Municipal de Girón

Fecha de suscripción del contrato: 21 de mayo de 2013

Plazo de ejecución: 45 días.

Fecha de terminación de la obra: 25 de julio de 2013


Valor del contrato: USD\$11.864,59

Detalles de la obra: Construcción e instalación de la estructura metálica, suministro y colocación de planchas de cubierta

Conclusiones: La obra fue realizada en cumplimiento de las especificaciones técnicas y dentro de los plazos contractuales. La obra de encuentra con Acta de Recepción Definitiva.

Es todo lo que puedo informar en mi calidad de Gerente para los fines pertinentes.

Atentamente,



ING. FABIAN JERVES
GERENTE JERVES & JERVES DISEÑO
Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.