

EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO CIA. LTDA.

Ruc: 0591725437001
Dirección: Belisario Quevedo
Latacunga-Ecuador

INFORME DE GERENCIA

Sres.

Socios de Empresa Constructora Alpusig Jacho Cia. Ltda.

Presente.-

De mis consideraciones:

Informo de las actividades Económicas y Sociales del Ejercicio Fiscal 2013, de la **Empresa Constructora Alpusig Jacho Cia. Ltda.**, de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de las resoluciones de la Superintendencia de Compañías, que a continuación se detalla:

Obras adjudicadas en el 2013:

- OBRA: Terminación del Centro Infantil Nuevo Amanecer

Parroquia: Tanicuchi

Entidad Contratante: GAD. Parroquial de Tanicuchi

Monto de Obra: \$ 18.500,00

Plazo: 60 Días

Porcentaje Ejecutado: 100%

Anticipo Recibido: 50%

Valor de Anticipo: \$ 9.250,00

- OBRA: Construcción del Centro de Capacitación de Salmipamba

Parroquia: Tanicuchi

Entidad Contratante: GAD. Parroquial de Tanicuchi

Monto de Obra: \$ 15.427,40

Plazo: 60 Días

Porcentaje Ejecutado: 100%

Anticipo Recibido: 50%

Valor de Anticipo: \$ 7.713,70

EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO CIA. LTDA.

Ruc: 0591725437001
Dirección: Belisario Quevedo
Latacunga-Ecuador

- OBRA: Construcción de Graderíos y Viseras en la Escuela Ana Paez de la Parroquia Eloy Alfaro

Parroquia: Eloy Alfaro

Entidad Contratante: GAD. Municipal del Cantón Latacunga

Monto de Obra: \$ 6.199,14

Plazo: 50 Días

Porcentaje Ejecutado: 100%

Nota: No se llega al monto de obra debido al mal cálculo de volumen de Obra.

Anticipo Recibido: 50%

Valor de Anticipo: \$ 3.099,57

- OBRA: Terminación del Sistema de Agua potable Márquez de Maenza, Parroquia Poalo, Cantón Latacunga

Parroquia: Poalo

Entidad Contratante: GAD. Provincial de Cotopaxi

Monto de Obra: \$ 21.706,87

Plazo: 30 Días

Porcentaje Ejecutado: 100%

Nota: No se llega al monto de obra debido a que la obra estuvo ejecutada. Por tal motivo se planilla \$ 20.049,60

Anticipo Recibido: 50%

Valor de Anticipo: \$ 10.853,57

- OBRA: Construcción del parque y juegos infantiles en la Urb. Mario Mogollón, Parroquia Ignacio Flores, Cantón Latacunga

Parroquia: Ignacio Flores

Entidad Contratante: GAD. Provincial de Cotopaxi

Monto de Obra: \$ 22.000,00

Plazo: 30 Días

Porcentaje Ejecutado: 100%

Nota: No se llega al monto de obra debido a volúmenes de obras mal cuantificadas por la contratante.

EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO CIA. LTDA.

Ruc: 0591725437001
Dirección: Belisario Quevedo
Latacunga-Ecuador

Anticipo Recibido: 50%

Valor de Anticipo: \$ 11.000,00

Total de Anticipo Recibido es de \$ 41.916.84 Dólares Americanos.

Existe un anticipo de Obra de \$10.173,61 Dólares americanos, en la cual debo manifestar que se recupera la inversión de los socios, y el cobro se realizara en el Siguiete Año.

Representa una pérdida económica del Ejercicio Fiscal del 2013 un valor \$1.199,30.

Pongo en conocimiento y adjunto los siguientes Estados Financieros, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, y Notas Aclaratorias en el estado Financiero.

Además se da a conocer que se encuentra al día con las obligaciones con la Administración Tributaria, less, y demás entidades de control.

Sin nada más que informar, agradezco a ustedes por su gran confianza y estima.

Belisario Quevedo, a 18 de Abril del 2013

Atentamente,

Ing. Luis Alpusig

0502379233

Gerente de Empresa Constructora Alpusig Jacho Cia. Ltda