

**MOTICONCI**  
movimiento de tierra y construcciones civiles

Portoviejo, 19 de Abril del 2010

Señores Socios  
**MOTICONCI CIA. LTDA.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de la compañía, y en cumplimiento de la ley y de los estatutos dictados en la constitución de la compañía, presento el informe de labores del período de Enero a Diciembre del 2009 de la empresa que Gerencio desde Noviembre del 2009.

Como es de conocimiento de ustedes mi período comenzó en Noviembre del 2009, pero he estado al tanto de todas las actividades que se han hecho en la empresa por lo que puedo presentar un informe detallado de las mismas, comenzando por las obras que estaban en ejecución desde el año anterior y que concluyeron en este período las mismas que a continuación detallo:

**OBRAS CONCLUIDAS:**


Se inició el año continuando con los trabajos del Encauzamiento de la Quebrada Fanca II, obra que se contrató en diciembre del año 2006, y que como es de conocimiento de ustedes ésta se inició en abril del 2008, previo la entrega del anticipo el mismo que lo realizaron el 12 de diciembre del 2007 y luego del arreglo de los problemas de expropiación de terrenos que se tuvo en el lugar donde se realizaría el proyecto.


La obra también a más del retraso por la estación invernal y problemas de expropiación se prorrogó por falta de pago de las planillas No. 5,6,7,8 y 9, culminando los trabajos el 12 de junio del 2009 y recibida provisionalmente ésta el 9 de noviembre del 2009.

Se realizó el Acta Definitiva de la obra encauzamiento y protección de laderas de esteros y del Río Jipijapa el 7 de septiembre del 2009, obra contratada con el Municipio de Jipijapa en febrero del 2008, faltando por cancelar a dic.09 el reajuste de la planilla No. 2.

Se concluyó la obra Camino Vecinal – La Elvira-Las Gilces de la parroquia Crucita en Julio del 2009, contratada con el Municipio de Portoviejo en octubre del 2008 y se realizó en acta de entrega Recepción Provisional el 27 julio del 2009.

Dir. Calle Ulbio Alcívar y 5 de Junio  
Telfs. 2633407/2653832  
Fax. 2632731 – E-mail: moticonci@mundonet.ec





**MOTICONCI**  
movimiento de tierra y construcciones civiles

Se concluyó también la obra subcontratada con el consorcio Conmport construcción de los caminos de acceso a los tanques Cimarrón y Guabito, así como el movimiento de tierras para la implantación de tanques.

**OBRAS CONTRATADAS:**

Se subcontrató con el consorcio Conmaport la Instalación de tubería de Hierro dúctil de 800mm para la conducción a tanques de reserva, en abril del 2009, por un monto de \$ 74.250,00, la misma que se encuentra concluida.

Se contrató con la Junta de Recursos Hidráulicos dos obras:


1. Construcción de la Red de Distribución del sistema integral de agua potable en el subsector No. 8.2 de la ciudad de Jipijapa, en Septiembre 9 del 2009, por un monto de \$ 581.598,46, entregando el 80% de anticipo correspondiente al valor de \$. 465.278,77 obra que se encuentra con un avance a dic.2009 del 74,34% con presentación de 3 planillas de avance de obra, de las cuales han cancelado sólo la planilla No. 1 encontrándose aprobadas la 2 y la 3.
2. - Se contrató con la Junta de Recursos Hidráulicos la Construcción del Ramal Norte de la Línea de Transmisión de la Red de Distribución del sistema integral de agua potable de la ciudad de Jipijapa, el 3 de noviembre del 2009, por un monto de \$ 973.196,66, del cual se entregó el 80% de anticipo (\$.778.557,32) el 30 de noviembre del 2009 e iniciando los trabajos el mismo día, presentando a finales del año 2009 un avance en obra del 11.73%.

Se calificó a la compañía en la empresa CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL con la que se ha contratado los siguientes proyectos:

Fecha	Obra	Valor
13-ene-09	Mantenimiento de camino RBS Noboa	86,923.99
21-may-09	RBS San José del Tambo	45,572.20
10-may-09	RBS Colonma camino de acceso	4,534.72
12-jun-09	RBS San José del Tambo acarreo de materiales	19,309.80
16-jun-09	RBS Resbalón camino de acceso	21,499.70
16-jun-09	RBS Daulop	37,553.86
05-jul-09	RBS San José del Tambo proyecto electrico	33,391.07
20-jul-09	RBS La Piñonada cuarto de baterias	2,982.04



Dir. Calle Ulbio Alcívar y 5 de Junio  
Telfs. 2633407/2653832  
Fax. 2632731 - E-mail: moticonci@mundonet.ec



**MOTICONCI**  
movimiento de tierra y construcciones civiles

07-ago-09	RBS Chone cuarto de baterías	3,398.61
	Adicionales obra civil y electrica Radio Base	
11-sep-09	Delicias	5,986.63
11-sep-09	liquidación obra civil y electrica Radio Base Delicias	44,382.65
	Mantenimiento del camino de acceso de la Radio	
11-sep-09	Base M Zapayo	21,063.73
	Construccion de camino de acceso a la Radio Base	
18-sep-09	San José del Tambo	35,677.53
21-sep-09	RBS reub. Capeira camino de acceso	43,652.47
15-oct-09	RBS reub. Capeira tendido de alta	63,321.62
10-nov-09	RBS Canoa mantenimiento de cerramiento cuartos	3,945.38
17-nov-09	RBS Columna adecuación	4,972.20
01-dic-09	RBS Daulop cuarto generador	5,484.27
<b>TOTAL</b>		<b>483,652.47</b>

Además se dio en alquiler las maquinarias que tiene la compañía a empresas Privadas como el consorcio Conmaport, Ciudad Rodrigo, Ing. Luis Zambrano, Canteras Uruzca S.A., Vilazio S.A.

La empresa ha adquirido en este año los siguientes Activos Fijos:

- Camioneta Toyota Hilux 4\*4, la cual fue asignada a los proyectos de Jipijapa.
- 2 Apisonadores de suelos 60kg Mod. BS60-2i
- 3 Apisonador de sueldos mod. BS50-2i

Atentamente,

**MOTICONCI Cia. Ltda.**

RUC: 1890093213001

Ing. Walter Cedeño Guillén  
**GERENTE GENERAL**



Dir. Calle Ulbio Alcívar y 5 de Junio  
Telfs. 2633407/2653832  
Fax. 2632731 - E-mail: moticonci@mundonet.ec