



Portoviejo, 4 de Abril del 2013

Señores Socios

MOTICONCI CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de la compañía, y en cumplimiento de la ley y de los estatutos dictados en la constitución de la compañía, presento el informe de labores del período de Enero a Diciembre del 2012.

OBRAS CONCLUIDAS CON RECEPCION DEFINITIVA:

Rehabilitación de varios tramos de la Vía Jipijapa- Noboa.

Estado: Recepción Definitiva de fecha 3 de febrero del 2012


Construcción de varias RBS \$ \$ 89.700,96

Construcción de camino de acceso para RBS \$ 248.756,04

OBRAS CONTRATADAS:

❖ Rehabilitación a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso de la vía San Pedro – Pacoche del cantón Santa Ana, por un monto de \$ 695.607,70, plazo 150 días, fecha de suscripción contrato: 30 de enero del 2012: Entidad contratante: Consejo Provincial de Manabí.

Estado: Estos trabajos comenzaron el 6 de julio del 2012 y luego se suscribió un contrato complementario con fecha 3 de agosto del 2012, monto \$ 242.836,63 a 45 días plazo, sumando un total del contrato en \$ 938.444,33, trabajos que a finales del período estaban en un 99% concluidos.



- ❖ Construcción del canal de aguas lluvias para encauzar quebrada y proteger viviendas desde el Colegio Sucre hasta el cementerio general de la parroquia Sucre, por un monto de \$ 232.586,43, fecha suscripción: 17 de mayo del 2012, plazo: 120 días calendarios, entidad contratante Municipio de 24 de Mayo.
Estado: La obra se empezó con fecha 5 de septiembre del 2012, por motivos de demora en la entrega del anticipo y problemas con propietarios de los terrenos, al 30 de Diciembre del 2012 la obra quedó en un 95% de avance.

- ❖ Con el Ing. Iván Rivera Guaranda, se subcontrató los trabajos de: Construcción de la red de distribución de agua potable Puerto Rico, conducción Ayampe-Estación de Bombeo Salango, para el proyecto "Construcción, ampliación y mejoramiento de las líneas de conducción, estaciones de bombeo, redes de distribución planta de tratamiento para el sistema de agua potable Ayampe-Puerto López – Machalilla", provincia de Manabí. Por un monto de \$ 184.879,91, plazo 30 días calendarios.

- ❖ Con el Ing. Carlos Daniel Zambrano Hidalgo, se subcontrató la instalación de tubería y accesorios PVC y adicionales para el cantón Paján circuito 3, por un monto de \$ 135.483,27, 30 días plazo.

- ❖ Construcción de diez UPC's Integrales, servicios básicos, accesibilidad, obra de adaptabilidad urbana en la provincia de Manabí, por un monto de \$ 2'466.427,04 plazo 60 días, entidad contratante ICO (Instituto de Contratación de Obra).
Estado: La obra se encuentra concluida en su totalidad a la espera del acta de entrega de Recepción Provisional.

- ❖ Cambio de tubería de H.S. a PVC en varios tramos del alcantarillado santiario de la parroquia Sucre del cantón 24 de Mayo, por un monto de \$ 236.442,06, fecha suscripción: 30 de noviembre del 2012, plazo: 120 días calendarios, entidad contratante Municipio de 24 de Mayo.



Estado: Se inició obra desde noviembre del 2012 y a Diciembre 30 del 2012, la obra presentaba un 40% de avance y se suspendió la misma por la llegada del invierno.

Además se dio en alquiler las maquinarias que tiene la compañía con el Municipio de 24 de Mayo, Consejo Provincial de Manabí y a empresas Privadas.

ADQUISICIONES

- 1) 1 camión hino de 4.5 toneladas, adquirido en Teojama Comercial, para utilizarlo como carro taller y repartidor de combustible.
- 2) 1 Bomba de succión, adquirido en Impex, para prueba de tubería de AA.PP. se lo compra por que hay la necesidad de probar la tubería tanto en el Cantón Paján como en el cantón Puerto López.
- 3) 2 Concreteras marca bagant, modelo C1S 350, 200L de 1 saco, motor a diesel de 9HP, para la construcción de los UPC's.
- 4) 1 Hidrolavadora para dar de baja a la anterior
- 5) 1 Alisadora Wacker CT36-8A-V para uso en los pisos de los UPC's.
- 6) 1 Elevador eléctrico para uso en losas de entresijos y cubierta de los UPC's.

Atentamente,


Ing. Fernando Zambrano Pico
GERENTE GENERAL