

Quito, Marzo 24 del 2008

Señor
PRESIDENTE DE ING. EDUARDO TAMAYO A. CIA. LTDA.
Ciudad

Señor Ingeniero:

De acuerdo a las disposiciones y normas vigentes del Código de Comercio y Ley de Compañías, al revisar los libros contables y balances pongo en su conocimiento y por su intermedio a la Junta General de Accionistas de ING. EDUARDO TAMAYO A. CIA. LTDA. el siguiente informe:

En este período, en la construcción del Puente del río Huiruno se reiniciaron los trabajos de enero, pero en marzo se suspendieron nuevamente por falta de pago y en el mes de octubre se reiniciaron los trabajos en los puentes de los ríos Huiruno y Suyuno. El avance a diciembre es del 95% y 80% respectivamente.


La construcción del puente sobre el río Balino se encuentra paralizada desde noviembre el año 2006.

Las suspensiones de los trabajos se debieron a la falta de pago por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas.

Esperamos que en el año 2008 se normalicen los pagos para poder concluir los proyectos.

Es todo lo que puedo informar.

Atentamente,


ING. EDUARDO TAMAYO A.
Gerente

