

**INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MENATLAS QUITO C.A.**

Señores Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías y en los Estatutos de la Empresa, me es grato poner a consideración de ustedes el Informe de actividades que nuestra Empresa ha cumplido durante el año 2010.

CONTRATOS SUSCRITOS

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA

Con fecha 27 de abril del 2009, se suscribió con el Honorable Consejo Provincial de Pichincha el contrato para la colocación de carpeta asfáltica (reapeo) de la Vía Intervalles, los trabajos se ejecutaron y con fecha 3 de Septiembre de 2010, se procedió a la firma del acta de recepción provisional de los trabajos.

EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.


Con fecha 28 de julio del 2009, se suscribió con la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas el contrato de repavimentación de las vías afectadas en el sector El Trébol Av. General Rumiñahui y Av. Pichincha parroquia Centro Histórico, los trabajos se concluyeron y con fecha 29 de Marzo se suscribe el acta de recepción provisional.

Con fecha 26 de octubre/2010, se presenta la oferta para realizar los trabajos de Rehabilitación del Pavimento de la calle Francisco de Orellana desde el redondel de las bañistas en Cumbayá hasta la calle Gonzalo Díaz de Pineda en Tumbaco, por un valor de \$. 358.517,84 y por un plazo de 120 días.

Con fecha 25 de noviembre/2010 se adjudica la obra, al momento se encuentra en trámite la suscripción del contrato.

**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION AV. GALO PLAZA Y
PANAMERICANA NORTE.**

Con fecha 22 de Julio de 2008, se firmó el contrato, por un monto de \$. 2'875.515,54. Los trabajos se inician con fecha 15 de Septiembre/2008, Durante la ejecución de los trabajos, se presentaron inconvenientes por lo que fue necesario firmar un contrato complementario con fecha 20 de Julio de 2009.



Durante este período se ha continuado ejecutando los trabajos de rehabilitación de la Av. Galo Plaza, trabajos que se concluyeron y se procedió a la firma del acta de recepción provisional con fecha 14 de junio de 2010.

MINISTERIO DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO NEGRO-MERA-PUYO.

Este contrato que se firmo el 27 de Noviembre de 2007, por un monto de \$. 369.126,37. El 21 de Mayo de 2008, se recibe la cantidad de \$. 221.475,82 en calidad de anticipo, fecha a partir de la cual se iniciaron los trabajos, presentándose inconvenientes en la ejecución de las obras por el mal tiempo existente en el sitio y con fecha 24 de Junio/2008 mediante oficio No. 300-PG-SP de la Subsecretaría Regional, se dispone la suspensión de los trabajos y se procede a la terminación del contrato por mutuo acuerdo.

Mediante oficio No. 955-DGF-ADC-G del 3 de diciembre de 2009, el Departamento de Tesorería del Ministerio solicita la devolución del anticipo.

Con fecha 19 de Noviembre del 2010, se procede a la devolución de \$. 221.475,82, valor del anticipo recibido por la firma del contrato.

MEJORAMIENTO VIA PUERTO QUITO-LA SEXTA.

Con fecha 2 de Octubre de 2008, se suscribió el contrato de ejecución de obras de Mejoramiento de la vía Puerto Quito-La Sexta de 30 Km. de longitud en las provincias de Esmeraldas y Pichincha, por un valor de \$. 8'820.095,26.


Debido a causas no imputables al Contratista y que tienen relación con la provisión de asfalto, las variantes del diseño original por el cruce de la tubería de la OCP, la suspensión por parte de la Fiscalización del movimiento de tierras, rectificaciones a los estudios iniciales para mejorar las condiciones de la vía, se solicitó una ampliación de plazo de 120 días a partir del 31 de diciembre del 2010.

Al momento se está ejecutando la obra con un avance del 75%.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

Hasta la presente fecha se encuentran en ejecución de los siguientes contratos

- Asfaltado vía Panamericana-Santa Martha de Cuba. En esta vía se ha terminado los trabajos de doble tratamiento y con fecha 30 de junio de 2010 se solicita la recepción definitiva.
- Asfaltado vía Julio Andrade-Cuaspud, se ha realizado trabajos de alcantarillado, posteriormente se suspendió otra vez los trabajos hasta que el Gobierno Provincial del Carchi ejecute obras por administración directa para seguir con los otros rubros del contrato. La obra se encuentra suspendida.




- Asfaltado Vía Panamericana-Mata Redonda-Fernández Salvador, la obra se encuentra terminada, se solicita la recepción provisional el 27 de Diciembre 2010.
- Asfaltado Vía San Luis-Piöter, En esta vía se ha terminado los trabajos de doble tratamiento y con fecha 22 de marzo/2010, se solicita la recepción definitiva.
- Asfaltado Vía Panamericana-La Calera-Mariscal Sucre, los trabajos se encuentran ejecutados y con fecha 13 de diciembre/2010 se ha solicitado la recepción provisional de los mismos.
- Panamericana-Urbina-Taya-Chapues-La Palizada-La Rinconada, los trabajos se encuentran concluidos y con fecha 23 de diciembre/2010 se ha solicitado la recepción provisional de los mismos.
- Panamericana-Sandial-Cucher-Gruta de La Paz, los trabajos se encuentran concluidos y con fecha 18 de noviembre/2010, se ha procedido a solicitar la recepción provisional de los trabajos.
- Doble Tratamiento camino vecinal Panamericana-San Juan de Lachas-Gualchán, hasta la presente fecha el Gobierno Provincial del Carchi no ha ejecutado rubros preliminares para que nosotros podamos iniciar los trabajos, la obra se encuentra suspendida.

Durante el presente año hemos participado en varias licitaciones con entidades del sector público, muchas de las cuales han tenido trámites no apegados a las leyes, han sido declaradas desiertas, han sido reabiertas, han sido adjudicadas, no siempre a las ofertas más ventajosas.

De los señores Accionistas.

Muy atentamente,
MENATLAS QUITO C.A.


Pedro José Arce C.
REPRESENTANTE LEGAL

Quito, 30 de Marzo de 2011.

