

CONSTRUCTORA MAWASA CÍA. LTDA.

RUC: 1990909292001

Zumbi, 25 de marzo de 2011

Señores socios:

CONSTRUCTORA MAWASA CIA. LTDA.

Ciudad.

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas en el periodo económico 2011.

INFORME DE GERENCIA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2011

- ✓ Por medio del Portal de compras públicas se participó en el proceso para *"Terminación de la Segunda Planta de la Casa Comunal de Panguintza, cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe"*, el cual salió favorecido a nuestra constructora. Con fecha 30 de diciembre del 2010 se procede a firmar el contrato por un monto de \$38,435.80. Otorgando un anticipo del 50% y el valor restante se canceló mediante pago de planillas mensuales, el plazo para la terminación de la obra fue de 90 días calendario. A los 21 días del mes de enero del 2011 el G.A.D. del Cantón Centinela del Cóndor, procede a realizar la transferencia del anticipo en la cuenta que mantenemos en El Banco de Loja. La obra fue culminada el día 20 de Abril del 2011, sin ampliación de plazo y sin mora.

- ✓ Por medio del Portal de compras públicas se participó en el proceso, para *"La construcción de 26 Vivienda nuevas y una terminación en el proyecto de vivienda rural denominado "San Pablo y Barrios Aledaños", ubicado en la parroquia Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe"*, el cual salió favorecido a nuestra constructora. Con fecha 19 de mayo del 2011 se procede a firmar el contrato por un monto de \$135,320.00. Otorgando un anticipo del 100%, el plazo para la terminación de la obra es de 90 días calendario. La obra fue culminada el día 3 de Octubre del 2011, con una ampliación de plazo de 30 días y sin mora.

- ✓ Por medio del Portal de compras públicas se participó en el proceso, para *"La construcción de 1 Vivienda nueva en el proyecto de vivienda Manuela Espejo, ubicado en el cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe"*, el cual salió favorecido a nuestra constructora. Con fecha 22 de junio del 2011 se procede a firmar el contrato por un monto de \$5,000.00. Otorgando un anticipo del 100%, el plazo para la terminación de la obra es de 60 días calendario. La obra fue culminada el día 19 de agosto del 2011, sin ampliación de plazo y sin mora.

CONSTRUCTORA MAWASA CÍA. LTDA.

RUC: 1990909292001

- ✓ Por medio del Portal de compras públicas se participó en el proceso, para la "Terminación de la III planta administrativa del colegio Agropecuario Zumbi (Convenio GPZCH), ubicado en el cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe", el cual salió favorecido a nuestra constructora. Con fecha 02 de diciembre del 2011 se procede a firmar el contrato por un monto de \$70,000.00. Otorgando un anticipo del 50% y el valor restante se canceló mediante pago de planillas mensuales, el plazo para la terminación de la obra es de 90 días calendario. A los 09 días del mes de diciembre del 2011 el G.A.D. del Cantón Centinela del Cóndor, procede a realizar la transferencia del anticipo en la cuenta que mantenemos en El Banco de Loja. Las planillas se cancelaran en el año 2012.

Atentamente,

RUC: 1990909292001
CONSTRUCTORA
MAWASA Cía. Ltda.
ZAMORA



~~Glenda Pesántez Carrillo~~

GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA MAWASA CÍA. LTDA.