

## CONSORCIO TENA

### Informe económico y de actividades, correspondiente al año 2011:

El 02 de enero de 2011, Consorcio Tena comunica al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la entrega Oficial del Nuevo Aeropuerto del Tena cumpliendo el plazo contractual.

El 28 de Abril del 2011, se firma el contrato complementario No2, por un valor de USD 4.977.624,18, con el objeto de ejecutar rubros nuevos en el recinto aeroportuario, y el sistema de alcantarillado y agua potable para las comunidades aledañas al aeropuerto.

El 25 de mayo de 2011 se recibe el 30% de anticipo por un valor \$ 1'493.287,25.

El 25 de Septiembre del 2011, se produjo una nueva inundación, producto de la crecida del Rio Napo. Este evento obligo a la declaratoria del estado de emergencia a la zona, por parte de las autoridades correspondientes.

Se afecto las obras de colocación del adoquinado en la vía, las mismas que fueron paralizadas por las autoridades del MTOP; y adicionalmente se afectaron ciertos tramos de la vía norte, especialmente en los cruces de alcantarilla. En base a la emergencia producida, se autorizo la realización de las reparaciones y arreglos correspondientes.

La entrega provisional parcial del Contrato Original se realiza el 14 de octubre de 2011; y en el mismo mes de Octubre, las autoridades dispusieron la entrega de la administración del aeropuerto, completamente terminado y operativo, a la DGAC.

Al cierre del ejercicio, el estado de situación financiera del Consorcio, fue el siguiente:



Fernando Armendaris S. MBA.