

# INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2014 DE

## ASQUI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.

A continuación un resumen de las Obras ejecutadas por la compañía en el año 2014

| DETALLE                                                                                                                              | INICIO     | FIN        | ANTICIPO   | FECHA ANTICIPO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1. UNACH –DUCTOS PARA FIBRA OPTICA                                                                                                   | 01/07/2014 | 30/07/2014 | 3094.00    | 01/07/2014     |
| 2. HOSPITAL DE NIÑOS                                                                                                                 | 03/06/2014 | 29/08/2014 | 22233.03   | 03/06/2014     |
| 3. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL BAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA "COMBATIENTES DE TAPI" | 28/11/2014 | 04/12/2014 | 0          | 28/11/2014     |
| 4. "MANTENIMIENTO DEL PARQUE BELLAVISTA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA"                                                                    | 30/01/2014 | 15/03/2014 | 14/03/1930 | 30/01/2014     |
| 5. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ESTRUCTURA SUPERLUZ ARCO DE PERFIL ALTO EN EL BARRIO SANTO CRISTO, PARROQUIA SICALPA                    | 21/11/2014 | 19/02/2015 | 42646.74   | 21/11/2014     |

De cada una de las obras se presentan las planillas de cobro de con los detalles de las cantidades de obra ejecutadas y las fechas de cobro correspondientes:

### PLANILLA 1 DE LIQUIDACION DE OBRA UNACH

| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO                                                                                   |                                            |          |                               |                  |                           |             |                       |        |                   |                   |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| PROYECTO: CONSTRUCCION DE DUCTOS DE FIBRA OPTICA PARA EL CAMPUS LA DOLOROSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO |                                            |          |                               |                  |                           |             |                       |        |                   |                   |                  |  |
| DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN                                                                                        |                                            |          |                               |                  |                           |             |                       |        |                   |                   |                  |  |
| PROYECTO: CONSTRUCCION DE DUCTOS DE FIBRA OPTICA PARA EL CAMPUS LA DOLOROSA DE LA UNACH                              |                                            |          | CONTRATO N°: 043 - P. UNACH - |                  | VALOR CONT: 8 840.00      |             | PLAZO (DIAS): 30      |        | INICIA: 01-jul-14 |                   | VENCE: 30-jul-14 |  |
| UBICACION: CAMPUS LA DOLOROSA                                                                                        |                                            |          | VALOR PLAN: 8 423.67          |                  | PERIODO                   |             | DEL: 01-jul-14        |        | AL: 30-jul-14     |                   |                  |  |
| PLANILLA N°: 1 - LIQUIDACION DE OBRA                                                                                 |                                            |          | ENTREGA PLANILLA:             |                  | MORA:                     |             | FIN REAL              |        |                   |                   |                  |  |
| CONTRATISTA: ASQUI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A.                                                                     |                                            |          | AMPLIACION DE PLAZO:          |                  | MORA POR PLANILLA (DIAS): |             |                       |        |                   |                   |                  |  |
| ITEM                                                                                                                 | UNIDAD                                     | CANTIDAD | PRECIO UNIT.                  | TOTAL            | CANTIDAD                  | COSTO       | CANTIDAD              | COSTO  | CANTIDAD          | COSTO             | OBSERVACIONES    |  |
| <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                                                                         |                                            |          |                               |                  |                           |             |                       |        |                   |                   |                  |  |
| 1                                                                                                                    | CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD                | M        | 305.00                        | 1.19             | 362.95                    | 282.82      | 336.56                |        | 282.82            | 336.56            |                  |  |
| 2                                                                                                                    | REFLANTEO Y NIVELACION                     | M        | 305.00                        | 0.40             | 122.00                    | 367.02      | 146.81                |        | 367.02            | 146.81            |                  |  |
| 3                                                                                                                    | EXCAVACION MANUAL                          | M3       | 125.00                        | 3.09             | 386.25                    | 140.18      | 433.16                |        | 140.18            | 433.16            |                  |  |
| 4                                                                                                                    | DESALGO DE MATERIAL                        | M3       | 24.00                         | 2.13             | 51.12                     | 44.05       | 93.83                 |        | 44.05             | 93.83             |                  |  |
| <b>INSTALACION DE TUBERIAS</b>                                                                                       |                                            |          |                               |                  |                           |             |                       |        |                   |                   |                  |  |
| 5                                                                                                                    | TUBERIA SANITARIA PVC DE 75MM              | M        | 1 032.00                      | 3.45             | 3 561.36                  | 1 057.24    | 3 818.40              |        | 1 057.24          | 3 818.40          |                  |  |
| 6                                                                                                                    | CALAS DE PREVISION DE 0.60*0.60 M H=1.00 M | U        | 26.00                         | 69.02            | 1 794.52                  | 26.00       | 1 794.52              |        | 26.00             | 1 794.52          |                  |  |
| 7                                                                                                                    | REPOSICION DE PRO DE HORMIGON              | M        | 120.00                        | 5.34             | 640.80                    | 131.11      | 700.13                |        | 131.11            | 700.13            |                  |  |
| 8                                                                                                                    | REPOSICION DE PRO DE ADOQUIN               | M        | 100.00                        | 3.17             | 317.00                    | 49.52       | 156.96                |        | 49.52             | 156.96            |                  |  |
| 9                                                                                                                    | TUBO ESTRUCTURAL DE 2" * 2MM               | M        | 200.00                        | 6.44             | 1 288.00                  | 100.03      | 644.19                |        | 100.03            | 644.19            |                  |  |
| 10                                                                                                                   | RELLENO COMPACTADO                         | M3       | 110.00                        | 2.60             | 286.00                    | 115.04      | 299.10                |        | 115.04            | 299.10            |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                         |                                            |          |                               |                  | <b>8 840.00</b>           |             | <b>8 423.67</b>       |        |                   | <b>8 423.67</b>   |                  |  |
| <b>LIQUIDACION DE LA PLANILLA</b>                                                                                    |                                            |          |                               |                  |                           |             |                       |        |                   |                   |                  |  |
| ANTICIPO DEL CONTRATO                                                                                                |                                            | 35.00%   | 3 094.00                      | DEDUCCIONES      | ANTICIPO                  | RET. FUENTE | FISCALIZACION         | MULTAS | LIQUIDACION       | *AVANCE ECONOMICO |                  |  |
| VALOR DE LA PLANILLA                                                                                                 |                                            |          | 8 423.67                      | Anticipo         |                           | -           |                       |        |                   | ESTA PLANILLA     |                  |  |
| ANTICIPO DE LA PLANILLA                                                                                              |                                            | 35.00%   | 2 948.28                      | Total anterior   |                           | -           |                       |        |                   | ACUMULADO         |                  |  |
| FISCALIZACION                                                                                                        |                                            |          |                               | Total a la fecha |                           | -           |                       |        |                   | 100.00%           |                  |  |
| RETENCION EN LA FUENTE                                                                                               |                                            | 1.00%    |                               |                  |                           |             |                       |        |                   | 100.00%           |                  |  |
| RETENCION LIQUIDACION                                                                                                |                                            | 0.00%    |                               |                  |                           |             |                       |        |                   | 95.29%            |                  |  |
| MULTAS POR TERMINACION DE TRABAJOS                                                                                   |                                            | 2x1000   |                               |                  |                           |             |                       |        |                   | 8 840.00          |                  |  |
| MULTAS POR ENTREGA DE PLANILLA                                                                                       |                                            | 1x1000   |                               |                  |                           |             |                       |        |                   | 8 840.00          |                  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                 |                                            |          | <b>5 475.38</b>               | Saldo anticipo   |                           | 145.72      |                       |        |                   | 8 423.67          |                  |  |
| <b>SON: CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS 56/100 DOLARES</b>                                                           |                                            |          |                               |                  |                           |             |                       |        |                   |                   |                  |  |
| CONTRATISTA                                                                                                          |                                            |          | FISCALIZADOR                  |                  |                           |             | JEFE DE FISCALIZACION |        |                   |                   |                  |  |
| Preparado                                                                                                            |                                            |          | Revisado                      |                  |                           |             | Aprobado              |        |                   |                   |                  |  |
| ASQUI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A.                                                                                  |                                            |          | ARQ. PATRICIA CASTRO          |                  |                           |             | ING. JORGE GONZALEZ   |        |                   |                   |                  |  |

### PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

| MINISTERIO DE SALUD PUBLICA                                                          |                                                                                                    | PLANILLA N° 1 LIQUIDACION DE OBRA |          |                                               |                  |                            |                  | HOJA No. 1 de 1                      |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| HOSPITAL PEDIATRICO ALFONSO VILLAGOMEZ ROMAN                                         |                                                                                                    |                                   |          |                                               |                  |                            |                  |                                      |                                    |
| OBRA: "OBRA CIVIL PARA LA READECUACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DEL HOSPITAL" |                                                                                                    | MONTO CONTRATADO: \$ 45.724.46    |          | CODIGO PROCESO: MCO-HPAVR-019-2014            |                  | PLAZO CONTRACTUAL: 60 DIAS |                  | PLANILLA No. 01                      |                                    |
|                                                                                      |                                                                                                    | CONTRATO No. MCO-HPAVR-019-2014   |          | PERIODO PLAZO: DESDE 08/05/2014 AL 04/07/2014 |                  | PLAZO AMPLIACION: 00 DIAS  |                  | RUC: 0691737439001                   |                                    |
| CONTRATISTA: Asqui & Asociados Constructora y Consultora S.A.                        |                                                                                                    | PLANILLA: 1° AVANCE DE OBRA       |          | PERIODO EJECU DESDE 08/05/2014 AL 30/05/2014  |                  | PLAZO TOTAL: 60 DIAS       |                  | FECHA ANTICIPO: 03 DE JUNIO DEL 2014 |                                    |
| ITEM                                                                                 | DESCRIPCION RUBRO                                                                                  | UNIDAD                            | CANTIDAD | CONTRATADO<br>PLUNITARIO                      | VALOR            | EJECUTADO<br>CANTIDAD      | VALOR            | PLANILLAS ANTERIORES<br>CANTIDAD     | TOTAL A LA FECHA<br>CANTIDAD VALOR |
| <b>AREA BAÑOS PARA EL PERSONAL</b>                                                   |                                                                                                    |                                   |          |                                               |                  |                            |                  |                                      |                                    |
| 20                                                                                   | DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA                                                                       | M2                                | 10.57    | 5.96                                          | 63.00            | 10.58                      | 63.08            |                                      | 10.58 63.08                        |
| 21                                                                                   | RETRO DE DIVISIONES DE MADERA                                                                      | M2                                | 14.17    | 7.55                                          | 106.70           | 14.18                      | 106.80           |                                      | 14.18 106.80                       |
| 22                                                                                   | MAMPOSTERIA DE LADRILLO                                                                            | M2                                | 13.33    | 16.51                                         | 220.08           | 13.32                      | 219.98           |                                      | 13.32 219.98                       |
| 23                                                                                   | ENLUCIDOS VERTICAL PALETEADO FINO                                                                  | M2                                | 61.99    | 12.86                                         | 799.05           | 61.99                      | 799.00           |                                      | 61.99 799.00                       |
| 24                                                                                   | PASTEADO + PINTURA INTERIOR LATEX ACRILICO 2 MANOS DE BUENA CALIDAD                                | M2                                | 65.42    | 8.21                                          | 537.10           | 65.42                      | 537.14           |                                      | 65.42 537.14                       |
| 25                                                                                   | MASILLADO DE PISO                                                                                  | M2                                | 30.34    | 8.75                                          | 265.48           | 30.34                      | 265.48           |                                      | 30.34 265.48                       |
| 26                                                                                   | RETRO DE BALDOSA EN PISO                                                                           | M2                                | 30.34    | 7.95                                          | 241.20           | 30.34                      | 241.21           |                                      | 30.34 241.21                       |
| 27                                                                                   | CERAMICA ALTO TRAFICO Y ANTIDESLIZANTE PARA PSOS DE EXPORTACION                                    | M2                                | 30.34    | 25.95                                         | 786.72           | 30.34                      | 786.74           |                                      | 30.34 786.74                       |
| 28                                                                                   | CERAMICA EN PAREDES DE EXPORTACION                                                                 | M2                                | 32.95    | 27.25                                         | 897.89           | 32.94                      | 897.72           |                                      | 32.94 897.72                       |
| 29                                                                                   | SUMINISTRO-INSTALACION LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIF                                                 | U                                 | 3.00     | 96.56                                         | 289.68           | 3.00                       | 289.68           |                                      | 3.00 289.68                        |
| 30                                                                                   | SUMINISTRO-INSTALACION INODORO BLANCO                                                              | U                                 | 2.00     | 135.05                                        | 270.10           | 2.00                       | 270.10           |                                      | 2.00 270.10                        |
| 31                                                                                   | INSTALACIONES SANITARIAS DE 4" Y 2" INCL. REJILLAS                                                 | U                                 | 7.00     | 30                                            | 231.00           | 7.00                       | 231.00           |                                      | 7.00 231.00                        |
| 32                                                                                   | SALIDA DE AGUA POTABLE PVC ROSCABLE INCL. PICAJO, RESANE                                           | PTO                               | 4.00     | 46.86                                         | 187.44           | 4.00                       | 187.44           |                                      | 4.00 187.44                        |
| 33                                                                                   | PUERTA TRINCEADOR (DIF. MEDIDA) + CERRADURA INCL. CORRECCION DE FALLAS DE ENLUCIDO, MARCO TABLARCO | U                                 | 4.00     | 176.9                                         | 707.60           | 4.00                       | 707.60           |                                      | 4.00 707.60                        |
| 34                                                                                   | DESALJO DE ESCOMBROS, MANJAL, VOLQUETE                                                             | M3                                | 14.31    | 7.95                                          | 113.78           | 14.31                      | 113.75           |                                      | 14.31 113.75                       |
|                                                                                      | PICADO Y RESANE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS                                              | ML                                | 6.20     | 12.95                                         | 80.29            | 6.20                       | 80.29            |                                      |                                    |
|                                                                                      | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                    |                                   |          |                                               | <b>5 797.09</b>  |                            | <b>5 797.01</b>  |                                      | <b>5 797.01</b>                    |
| <b>AREA DE PSICOLOGIA PLANTA ALTA Y GRADAS DE ACCESO</b>                             |                                                                                                    |                                   |          |                                               |                  |                            |                  |                                      |                                    |
| 35                                                                                   | RETRO PASAMANO EXISTENTE                                                                           | ML                                | 5.65     | 3.99                                          | 22.54            | 5.65                       | 22.54            |                                      | 5.65 22.54                         |
| 36                                                                                   | PASAMANO Ø 1 1/2" (TUBO NIQUELADO) INCL. ACLAJES                                                   | ML                                | 5.65     | 143.74                                        | 812.13           | 5.65                       | 812.13           |                                      | 5.65 812.13                        |
| 42                                                                                   | DESENTECHADO Y RETRO DE CIELO RASO                                                                 | M2                                | 100.14   | 7.53                                          | 754.05           | 106.09                     | 798.82           |                                      | 106.09 798.82                      |
| 43                                                                                   | ENTECHADO CON PLANCHAS DE ASBESTO CEMENTO INCL. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA, LIMPIEZA    | M2                                |          | 30.51                                         |                  |                            | 0.00             |                                      | 0.00 0.00                          |
|                                                                                      | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA                                                                           | M2                                | 100.14   | 8.00                                          | 801.12           | 104.11                     | 832.84           |                                      | 832.84                             |
|                                                                                      | PLANCHAS DE ETHERNIT                                                                               | M2                                | 79.20    | 16.40                                         | 1 298.88         | 88.03                      | 1 443.69         |                                      | 1 443.69                           |
|                                                                                      |                                                                                                    | M2                                | 100.14   | 6.11                                          | 611.86           |                            | 0.00             |                                      |                                    |
| 44                                                                                   | CIELO RAZO GYPSUM INCL. PERFLERIA METALICA, COLOCACION DE PTOS DE ILUMINACION (LUMINARIA)          | M2                                | 102.37   | 18.10                                         | 1 852.90         | 102.31                     | 1 851.81         |                                      | 102.31 1 851.81                    |
| 50                                                                                   | LIMPIEZA DE CANAL AGUAS LLUVIAS (CUBIERTA)                                                         | ML                                | 20.00    | 5.94                                          | 118.80           | 19.75                      | 117.32           |                                      | 19.75 117.32                       |
| 34                                                                                   | DESALJO DE ESCOMBROS                                                                               | M3                                | 15.094   | 7.95                                          | 120.00           | 0.00                       | 0.00             |                                      |                                    |
|                                                                                      | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                    |                                   |          |                                               | <b>6 392.28</b>  |                            | <b>5 878.15</b>  |                                      | <b>5 878.15</b>                    |
| <b>AREA QUIROFANO ANTIGUO - BAÑOS PUBLICOS</b>                                       |                                                                                                    |                                   |          |                                               |                  |                            |                  |                                      |                                    |
| 54                                                                                   | DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA                                                                       | M2                                | 5.21     | 5.96                                          | 31.05            | 5.21                       | 31.04            |                                      | 5.21 31.04                         |
| 55                                                                                   | MAMPOSTERIA DE LADRILLO H=2.00 M                                                                   | M2                                | 9.18     | 16.51                                         | 151.56           | 9.18                       | 151.56           |                                      | 9.18 151.56                        |
| 56                                                                                   | RETRO DE CERAMICA EN PAREDES Y PSOS                                                                | M2                                | 104.49   | 5.00                                          | 522.45           | 104.49                     | 522.45           |                                      | 104.49 522.45                      |
| 57                                                                                   | ENLUCIDOS VERTICAL PALETEADO FINO                                                                  | M2                                | 89.52    | 12.89                                         | 1 153.91         | 89.52                      | 1 153.89         |                                      | 89.52 1 153.89                     |
| 58                                                                                   | PASTEADO + PINTURA INTERIOR LATEX ACRILICO 2 MANOS                                                 | M2                                | 253.04   | 8.21                                          | 2 077.46         | 253.06                     | 2 077.61         |                                      | 253.06 2 077.61                    |
| 59                                                                                   | PORCELANATO PARA PSOS (FAB. NACIONAL CLASE A)                                                      | M2                                | 58.69    | 52.00                                         | 3 051.36         | 58.69                      | 3 052.09         |                                      | 58.69 3 052.09                     |
| 60                                                                                   | CERAMICA EN PAREDES DE EXPORTACION                                                                 | M2                                | 30.03    | 27.25                                         | 818.32           | 30.03                      | 818.30           |                                      | 30.03 818.30                       |
| 61                                                                                   | SUMINISTRO-INSTALACION LAVAMANOS BLANCO INCL. ACCESORIOS, GRIFERIA, LLAVE ANGULAR                  | U                                 | 2.00     | 96.56                                         | 193.12           | 2.00                       | 193.12           |                                      | 2.00 193.12                        |
| 62                                                                                   | SUMINISTRO-INSTALACION INODORO BLANCO INCL. ACCESORIOS, LLAVE ANGULAR                              | U                                 | 2.00     | 135.05                                        | 270.10           | 2.00                       | 270.10           |                                      | 2.00 270.10                        |
| 63                                                                                   | INSTALACIONES SANITARIAS DE Ø 4" Y 2" PVC MEJOR CALIDAD EN EL MERCADO LOCAL                        | U                                 | 6.00     | 33.00                                         | 198.00           | 6.00                       | 198.00           |                                      | 6.00 198.00                        |
| 64                                                                                   | CAJA DE REVISION CIEGA 50*50 CM. DE HORMIGON                                                       | U                                 | 1.00     | 145.00                                        | 145.00           | 1.00                       | 145.00           |                                      | 1.00 145.00                        |
| 65                                                                                   | JUEGO DE APOYOS PARA BAÑO DE PERSONAS ESPECIALES                                                   | U                                 | 1.00     | 145.00                                        | 145.00           | 1.00                       | 145.00           |                                      | 1.00 145.00                        |
| 66                                                                                   | SALIDA DE AGUA POTABLE INCL. PICADO EN PAREDES, PSOS, RESANE                                       | PTO                               | 4.00     | 52.39                                         | 209.56           | 4.00                       | 209.56           |                                      | 4.00 209.56                        |
| 67                                                                                   | ACOMETIDA DE AGUA POTABLE IPS ROSCABLE, INCLUYE PICADO EN PSOS, PAREDES, RESANE                    | ML                                | 10.56    | 13.00                                         | 137.28           | 10.56                      | 137.28           |                                      | 10.56 137.28                       |
| 68                                                                                   | PUERTA PANELADA (DIF. MEDIDA) + CERRADURA                                                          | U                                 | 3.00     | 176.90                                        | 530.70           | 3.00                       | 530.70           |                                      | 3.00 530.70                        |
| 69                                                                                   | MANTENIMIENTO DE VENTANAS (6) PUERTA (3) MADERA INCL. PINTURA                                      | U                                 | 9.00     | 31.78                                         | 286.02           | 10.00                      | 317.80           |                                      | 10.00 317.80                       |
| 34                                                                                   | DESALJO DE ESCOMBROS MANJAL VOLQUETE                                                               | M3                                | 9.42     | 7.95                                          | 74.89            | 9.42                       | 74.89            |                                      | 9.42 74.89                         |
|                                                                                      | PICADO Y RESANE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS                                              | ML                                | 11.30    | 12.95                                         | 146.34           | 11.30                      | 146.34           |                                      | 11.30 146.34                       |
|                                                                                      | RELLENO COMPACTADO                                                                                 | M3                                | 1.57     | 13.00                                         | 20.41            | 1.60                       | 20.80            |                                      | 1.60 20.80                         |
| 75                                                                                   | CONTRAURSO 180 kg/cm2 E=5cm (RAMPA) NO INCL. EMPEDRAO                                              | M2                                | 15.64    | 12.48                                         | 195.19           | 15.65                      | 195.31           |                                      | 15.65 195.31                       |
| 25                                                                                   | MASILLADO DE PISO                                                                                  | M2                                | 15.64    | 8.75                                          | 136.85           | 15.65                      | 136.94           |                                      | 15.65 136.94                       |
|                                                                                      | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                    |                                   |          |                                               | <b>10 494.57</b> |                            | <b>10 527.77</b> |                                      | <b>10 527.77</b>                   |
| <b>AREA PATIO CENTRAL</b>                                                            |                                                                                                    |                                   |          |                                               |                  |                            |                  |                                      |                                    |
| 72                                                                                   | VIDRIO CLARO 6MM INST. SOBRE ESTRUCTURA                                                            | M2                                | 45.53    | 39.5                                          | 1 798.44         | 45.54                      | 1 798.83         |                                      | 45.54 1 798.83                     |
|                                                                                      | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA                                                                       | KG                                | 571.29   | 4.39                                          | 2 507.96         | 63.76                      | 279.91           |                                      | 63.76 279.91                       |
|                                                                                      | PLINTOS DE HORMIGON CICLOPO                                                                        | M3                                | 1.30     | 91.26                                         | 118.64           | 1.30                       | 118.27           |                                      | 1.30 118.27                        |
|                                                                                      | BORDILLO JARDINERIA                                                                                | ML                                | 2.00     | 10.68                                         | 21.36            | 2.00                       | 21.36            |                                      | 2.00 21.36                         |
|                                                                                      | ESCOVACION DE PLINTOS H. CICLOPO                                                                   | M3                                | 1.30     | 6.16                                          | 8.01             | 1.30                       | 7.98             |                                      | 1.30 7.98                          |
|                                                                                      | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                    |                                   |          |                                               | <b>4 454.41</b>  |                            | <b>2 226.35</b>  |                                      | <b>2 226.35</b>                    |
| <b>ACCESO PRINCIPAL ( CONFORMACION DE RAMPA)</b>                                     |                                                                                                    |                                   |          |                                               |                  |                            |                  |                                      |                                    |
| 74                                                                                   | DERROCAMIENTO DE GRADERO EXISTENTE RETRO PISO                                                      | M2                                | 6.54     | 11.90                                         | 77.83            | 6.55                       | 77.97            |                                      | 6.55 77.97                         |
| 75                                                                                   | CONTRAURSO 180 kg/cm2 E=5cm (RAMPA) NO INCL. EMPEDRAO                                              | M2                                | 3.11     | 12.48                                         | 38.81            | 3.11                       | 38.81            |                                      | 3.11 38.81                         |
| 76                                                                                   | CONFORMACION DE GRADAS                                                                             | M2                                |          | 9.16                                          | 0.00             |                            | 0.00             |                                      | 0.00 0.00                          |
| 76                                                                                   | PASAMANO Ø 1 1/2" (TUBO NIQUELADO) INCL. ACLAJES, FLUACION                                         | ML                                | 6.50     | 143.74                                        | 934.31           | 6.60                       | 948.68           |                                      | 6.60 948.68                        |
| 25                                                                                   | MASILLADO DE PISO                                                                                  | M2                                | 12.23    | 8.75                                          | 107.01           | 12.23                      | 107.04           |                                      | 12.23 107.04                       |
| 25                                                                                   | PORCELANATO PARA PSOS (FAB. NACIONAL CLASE A)                                                      | M2                                | 12.23    | 52.00                                         | 635.96           | 12.23                      | 636.12           |                                      | 12.23 636.12                       |
| 78                                                                                   | FILOS DE GRADAS EN PORCELANATO                                                                     | M                                 |          | 45.00                                         | 0.00             |                            | 0.00             |                                      | 0.00 0.00                          |
| 82                                                                                   | ENLUCIDO LISO DE PARED                                                                             | M2                                | 12.55    | 12.89                                         | 161.77           | 12.56                      | 161.90           |                                      | 12.56 161.90                       |
| 83                                                                                   | PINTURA LATEX ACRILICO                                                                             | M2                                | 14.20    | 8.21                                          | 116.58           | 14.20                      | 116.58           |                                      | 14.20 116.58                       |
|                                                                                      | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                    |                                   |          |                                               | <b>2 072.27</b>  |                            | <b>2 087.10</b>  |                                      | <b>2 087.10</b>                    |
| <b>RESIDENCIA - CONSULTORIOS</b>                                                     |                                                                                                    |                                   |          |                                               |                  |                            |                  |                                      |                                    |
| 79                                                                                   | RETRO DE MAMPARA                                                                                   | M2                                | 11.25    | 5.00                                          | 56.25            | 11.34                      | 56.70            |                                      | 11.34 56.70                        |
| 80                                                                                   | RETRO DE CERAMICA EN PARED                                                                         | M2                                | 33.86    | 5.00                                          | 169.30           | 33.88                      | 169.42           |                                      | 33.88 169.42                       |
| 81                                                                                   | MAMPOSTERIA DE LADRILLO                                                                            | M2                                | 11.25    | 16.51                                         | 185.74           | 11.25                      | 185.66           |                                      | 11.25 185.66                       |
| 82                                                                                   | ENLUCIDO LISO EN PARED                                                                             | M2                                | 56.35    | 12.89                                         | 726.35           | 57.34                      | 739.10           |                                      | 57.34 739.10                       |
| 83                                                                                   | PINTURA LATEX ACRILICO EN PAREDES                                                                  | M2                                | 128.97   | 8.21                                          | 1 058.84         | 128.95                     | 1 058.71         |                                      | 128.95 1 058.71                    |
| 84                                                                                   | INSTALACION DE VINIL EN PSOS                                                                       | M2                                |          | 25.00                                         | 0.00             |                            | 0.00             |                                      | 0.00 0.00                          |
| 34                                                                                   | DESALJO DE ESCOMBROS, MANJAL, VOLQUETE                                                             | M3                                | 4.00     | 7.95                                          | 31.80            | 2.24                       | 17.84            |                                      | 2.24 17.84                         |
| 86                                                                                   | VENTANA DE ALUMINO Y VIDRIO CLARO                                                                  | M2                                | 2.69     | 65.00                                         | 174.85           | 2.70                       | 175.50           |                                      | 2.70 175.50                        |
| 87                                                                                   | INSTALACIONES ELECTRICAS TOMAS Y LUCES                                                             | PTO                               | 12.00    | 45.00                                         | 540.00           | 12.00                      | 540.00           |                                      | 12.00 540.00                       |
| 88                                                                                   | INSTALACIONES SANITARIAS DE 4" Y 2" INCL. REJILLAS                                                 | U                                 | 2.00     | 33.00                                         | 66.00            | 2.00                       | 66.00            |                                      | 2.00 66.00                         |
| 89                                                                                   | SALIDA DE AGUA POTABLE PVC ROSCABLE INCL. PICAJO Y RESANE                                          | PTO                               | 2.00     | 46.86                                         | 93.72            | 2.00                       | 93.72            |                                      | 2.00 93.72                         |
| 90                                                                                   | SUMINISTRO-INSTALACION LAVAMANOS BLANCO INCL. ACCESORIOS, GRIFERIA, LLAVE ANGULAR                  | U                                 | 2.00     | 96.56                                         | 193.12           | 2.00                       | 193.12           |                                      | 2.00 193.12                        |
| 91                                                                                   | BARREDERAS DE CERAMICA DE EXPORTACION                                                              | ML                                |          | 9.00                                          | 0.00             |                            | 0.00             |                                      | 0.00 0.00                          |
|                                                                                      | PICADO Y RESANE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS                                              | ML                                | 6.25     | 12.95                                         | 80.94            | 6.25                       | 80.94            |                                      | 6.25 80.94                         |
| 110                                                                                  | PISO DE MADERA TIPO FLOTANTE E=4,3MM INCL. BARREDERAS                                              | M2                                | 24.00    | 27.00                                         | 648.00           | 24.00                      | 648.00           |                                      | 24.00 648.00                       |
|                                                                                      | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                    |                                   |          |                                               | <b>4 024.91</b>  |                            | <b>4 024.70</b>  |                                      | <b>4 024.70</b>                    |

| RESIDENCIA - ALBERGUE                                            |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------------------|--------|-----------|---------------|--------------------|--|----------|--------------------------------------------------------|---------------|--|-----------|--|
| 92                                                               | DEPLOCAMIENTO DE MESONES                                                       | GB  | 1.00   | 150.00    | 150.00                 | 1.00   | 150.00    |               |                    |  |          | 1.00                                                   | 150.00        |  |           |  |
| 93                                                               | RETRO DE CERMAMCA EN PARED                                                     | M2  | 40.30  | 5.00      | 201.50                 | 40.30  | 201.49    |               |                    |  |          | 40.30                                                  | 201.49        |  |           |  |
| 94                                                               | MAMPOSTERIA DE LADRILLO                                                        | M2  | 9.66   | 16.51     | 159.49                 | 9.66   | 159.49    |               |                    |  |          | 9.66                                                   | 159.49        |  |           |  |
| 95                                                               | ENLUCIDO LISO EN PARED                                                         | M2  | 65.12  | 12.89     | 839.40                 | 72.77  | 937.97    |               |                    |  |          | 72.77                                                  | 937.97        |  |           |  |
| 96                                                               | PNUTRAL LATEX ACILICO EN PAREDES, INCL. RESANE DE FALLAS                       | M2  | 105.98 | 8.21      | 870.10                 | 104.51 | 858.06    |               |                    |  |          | 104.51                                                 | 858.06        |  |           |  |
| 97                                                               | CLOSET DE 1.20*1.80, MELAMINO 5-15 MM, INCL. DIVISIONES                        | U   | 2.00   | 190.00    | 380.00                 | 2.00   | 380.00    |               |                    |  |          | 2.00                                                   | 380.00        |  |           |  |
| 98                                                               | INSTALACIONES ELECTRICAS TOMAS Y LUCES                                         | PTD | 10.00  | 45.00     | 450.00                 | 10.00  | 450.00    |               |                    |  |          | 10.00                                                  | 450.00        |  |           |  |
| 99                                                               | PUERTA DE MADERA INCL. CERRADURA                                               | U   | 2.00   | 176.90    | 353.80                 | 2.00   | 353.80    |               |                    |  |          | 2.00                                                   | 353.80        |  |           |  |
| 100                                                              | INSTALACION DE VINIL EN PISOS                                                  | M2  |        | 25.00     | 0.00                   |        | 0.00      |               |                    |  |          | 0.00                                                   | 0.00          |  |           |  |
| 101                                                              | BARREDERAS DE CERMAMCA                                                         | M   | 30.09  | 9.00      | 270.81                 | 30.09  | 270.81    |               |                    |  |          | 30.09                                                  | 270.81        |  |           |  |
| 102                                                              | DESALJO DE ESCOMBROS, MANUAL, VOLQUETE                                         | M3  | 2.40   | 7.95      | 19.08                  | 2.40   | 19.05     |               |                    |  |          | 2.40                                                   | 19.05         |  |           |  |
|                                                                  | PICADO Y RESANE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANTARIAS                           | ML  | 11.50  | 12.95     | 148.93                 | 11.50  | 148.93    |               |                    |  |          | 11.50                                                  | 148.93        |  |           |  |
| 110                                                              | PSO DE MADERA TIPO FLOTANTE 6-3.3MM INCL. BARREDERAS                           | M2  | 25.51  | 27.00     | 688.77                 | 26.01  | 702.16    |               |                    |  |          | 26.01                                                  | 702.16        |  |           |  |
| 86                                                               | VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRO CLARO                                              | M2  | 3.50   | 65.00     | 227.50                 |        | 0.00      |               |                    |  |          | 0.00                                                   | 0.00          |  |           |  |
|                                                                  | SUBTOTAL                                                                       |     |        |           | 4 759.38               |        | 4 631.78  |               |                    |  |          |                                                        |               |  | 4 631.78  |  |
| DE BODEGA A ORCINA                                               |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| 103                                                              | RETRO DE DIVISION DE MADERA                                                    | GB  | 1.00   | 150.00    | 150.00                 | 1.00   | 150.00    |               |                    |  |          | 1.00                                                   | 150.00        |  |           |  |
| 104                                                              | RETRO DE CERMAMCA EN PARED                                                     | M2  | 14.73  | 5.00      | 73.65                  | 14.73  | 73.63     |               |                    |  |          | 14.73                                                  | 73.63         |  |           |  |
| 105                                                              | DEPLOCAMIENTO DE MAMPOSTERIA                                                   | M2  | 3.61   | 5.96      | 21.52                  | 3.61   | 21.53     |               |                    |  |          | 3.61                                                   | 21.53         |  |           |  |
| 106                                                              | RETRO DE BALDOSA EN PISO                                                       | M2  | 12.17  | 7.95      | 96.75                  | 12.17  | 96.77     |               |                    |  |          | 12.17                                                  | 96.77         |  |           |  |
| 107                                                              | MASILLADO DE PSO                                                               | M2  | 11.20  | 8.75      | 98.00                  | 11.20  | 97.99     |               |                    |  |          | 11.20                                                  | 97.99         |  |           |  |
| 108                                                              | MAMPOSTERIA DE LADRILLO                                                        | M2  | 4.43   | 16.51     | 73.14                  | 4.43   | 73.19     |               |                    |  |          | 4.43                                                   | 73.19         |  |           |  |
| 109                                                              | ENLUCIDO LISO EN PARED                                                         | M2  | 36.85  | 12.89     | 475.00                 | 36.82  | 474.66    |               |                    |  |          | 36.82                                                  | 474.66        |  |           |  |
| 110                                                              | PSO DE MADERA TIPO FLOTANTE 6-3.3MM INCL. BARREDERAS                           | M2  | 11.20  | 27.00     | 302.40                 | 11.20  | 302.36    |               |                    |  |          | 11.20                                                  | 302.36        |  |           |  |
| 111                                                              | PUERTA DE MADERA INCL. CERRADURA                                               | U   | 1.00   | 176.90    | 176.90                 | 1.00   | 176.90    |               |                    |  |          | 1.00                                                   | 176.90        |  |           |  |
| 112                                                              | PNUTRAL LATEX ACILICO EN PAREDES                                               | M2  | 48.02  | 8.21      | 394.24                 | 48.02  | 394.27    |               |                    |  |          | 48.02                                                  | 394.27        |  |           |  |
| 113                                                              | INSTALACIONES ELECTRICAS TOMAS Y LUCES                                         | PTD | 5.00   | 45.00     | 225.00                 | 5.00   | 225.00    |               |                    |  |          | 5.00                                                   | 225.00        |  |           |  |
|                                                                  | PICADO Y RESANE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANTARIAS                           | ML  | 10.25  | 12.95     | 132.74                 | 10.25  | 132.74    |               |                    |  |          | 10.25                                                  | 132.74        |  |           |  |
|                                                                  | SUBTOTAL                                                                       |     |        |           | 2 219.34               |        | 2 219.03  |               |                    |  |          |                                                        |               |  | 2 219.03  |  |
| COSTURA - VESTIDORES                                             |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| 114                                                              | RETRO DE PSOS DE MADERA                                                        | M2  | 10.22  | 7.95      | 81.25                  | 10.60  | 84.29     |               |                    |  |          | 10.60                                                  | 84.29         |  |           |  |
| 115                                                              | RELLINO COMPACTADO                                                             | M3  | 1.07   | 13.00     | 13.91                  | 1.06   | 13.78     |               |                    |  |          | 1.06                                                   | 13.78         |  |           |  |
| 116                                                              | CONTRAISO 180 kg/cm2 5-5cm INCL. EMPEDRAO                                      | M2  | 10.22  | 12.49     | 127.55                 | 10.60  | 132.31    |               |                    |  |          | 10.60                                                  | 132.31        |  |           |  |
| 117                                                              | MASILLADO DE PSO                                                               | M2  | 10.22  | 8.75      | 89.43                  | 10.60  | 92.77     |               |                    |  |          | 10.60                                                  | 92.77         |  |           |  |
| 118                                                              | CERMAMCA EN PISO ALTO TRAFICO TIPO EXP.                                        | M2  | 10.22  | 25.93     | 265.00                 | 10.60  | 274.91    |               |                    |  |          | 10.60                                                  | 274.91        |  |           |  |
| 119                                                              | PNUTRAL LATEX ACRILICA INCL. RESANE                                            | M2  | 40.67  | 8.21      | 333.90                 | 45.08  | 370.07    |               |                    |  |          | 45.08                                                  | 370.07        |  |           |  |
| 120                                                              | DESALJO DE ESCOMBROS, MANUAL, VOLQUETE                                         | M3  | 5.00   | 7.95      | 39.75                  | 1.59   | 12.64     |               |                    |  |          | 1.59                                                   | 12.64         |  |           |  |
| 121                                                              | INSTALACIONES ELECTRICAS TOMAS Y LUCES                                         | PTD | 6.00   | 45.00     | 270.00                 | 7.00   | 315.00    |               |                    |  |          | 7.00                                                   | 315.00        |  |           |  |
| 122                                                              | BARREDERAS DE CERMAMCA DE EXPORTACION                                          | M   | 12.28  | 9.00      | 110.52                 | 15.04  | 135.36    |               |                    |  |          | 15.04                                                  | 135.36        |  |           |  |
|                                                                  | PICADO Y RESANE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANTARIAS                           | ML  | 4.00   | 12.95     | 51.80                  | 4.00   | 51.80     |               |                    |  |          | 4.00                                                   | 51.80         |  |           |  |
|                                                                  | SUBTOTAL                                                                       |     |        |           | 1 383.11               |        | 1 431.14  |               |                    |  |          |                                                        |               |  | 1 431.14  |  |
| BAÑOS ZONA ALBERGUE                                              |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| 123                                                              | RETRO DE PSOS DE CERMAMCA                                                      | M2  | 14.82  | 7.95      | 117.82                 | 14.82  | 117.82    |               |                    |  |          | 14.82                                                  | 117.82        |  |           |  |
| 124                                                              | MAMPOSTERIA DE LADRILLO                                                        | M2  | 7.78   | 16.51     | 128.43                 | 7.78   | 128.39    |               |                    |  |          | 7.78                                                   | 128.39        |  |           |  |
| 125                                                              | ENLUCIDO LISO VERTICAL                                                         | M2  | 16.40  | 12.89     | 211.40                 | 18.40  | 237.21    |               |                    |  |          | 18.40                                                  | 237.21        |  |           |  |
| 126                                                              | MASILLADO DE PSO                                                               | M2  | 8.25   | 8.75      | 72.19                  | 8.25   | 72.23     |               |                    |  |          | 8.25                                                   | 72.23         |  |           |  |
| 127                                                              | CERMAMCA EN PISO ALTO TRAFICO TIPO EXP.                                        | M2  | 7.38   | 25.93     | 191.38                 | 7.98   | 206.91    |               |                    |  |          | 7.98                                                   | 206.91        |  |           |  |
| 128                                                              | PNUTRAL LATEX ACRILICA INCL. RESANE                                            | M2  | 27.24  | 8.21      | 223.64                 | 51.60  | 423.67    |               |                    |  |          | 51.60                                                  | 423.67        |  |           |  |
| 129                                                              | DESALJO DE ESCOMBROS                                                           | Gb  | 1.00   | 70.00     | 70.00                  | 1.00   | 70.00     |               |                    |  |          | 1.00                                                   | 70.00         |  |           |  |
| 130                                                              | INSTALACIONES ELECTRICAS TOMAS Y LUCES                                         | PTD | 2.00   | 45.00     | 90.00                  | 4.00   | 180.00    |               |                    |  |          | 4.00                                                   | 180.00        |  |           |  |
| 131                                                              | PUERTA PANEADA (DIF. MEDIA) - CERRADURA INCL. CORRECCION DE FALLAS DE ENLUCIDO | U   | 2.00   | 176.90    | 353.80                 | 2.00   | 353.80    |               |                    |  |          | 2.00                                                   | 353.80        |  |           |  |
| 132                                                              | INCODURO BLANCO NACIONAL INCL. ACCESORIOS, LLAVE ANGULAR                       | U   | 2.00   | 135.05    | 270.10                 | 2.00   | 270.10    |               |                    |  |          | 2.00                                                   | 270.10        |  |           |  |
| 133                                                              | LAVAMANOS BLANCO NACIONAL INCL. ACCESORIOS Y GRIFERA                           | U   | 2.00   | 96.56     | 193.12                 | 2.00   | 193.12    |               |                    |  |          | 2.00                                                   | 193.12        |  |           |  |
| 134                                                              | INSTALACIONES SANTARIAS Ø 4 Y 2" INCL. REJILLA DE PSO                          | Gb  | 1.00   | 70.00     | 70.00                  | 1.00   | 70.00     |               |                    |  |          | 1.00                                                   | 70.00         |  |           |  |
|                                                                  | DUCHA BAÑO                                                                     | U   | 2.00   | 39.78     | 79.56                  | 2.00   | 79.56     |               |                    |  |          | 2.00                                                   | 79.56         |  |           |  |
|                                                                  | MEZCLADORA BAÑO                                                                | U   | 2.00   | 33.75     | 67.50                  | 2.00   | 67.50     |               |                    |  |          | 2.00                                                   | 67.50         |  |           |  |
|                                                                  | PICADO Y RESANE INSTALACIONES ELECTRICAS                                       | ML  | 8.90   | 12.95     | 115.26                 | 8.90   | 115.26    |               |                    |  |          | 8.90                                                   | 115.26        |  |           |  |
|                                                                  | CERMAMCA EN PAREDES DE EXPORTACION                                             | M2  | 22.55  | 27.25     | 614.40                 | 22.55  | 614.55    |               |                    |  |          | 22.55                                                  | 614.55        |  |           |  |
|                                                                  | SUBTOTAL                                                                       |     |        |           | 2 868.69               |        | 3 200.11  |               |                    |  |          |                                                        |               |  | 3 200.11  |  |
|                                                                  | TOTAL                                                                          |     |        |           | 44 465.05              |        | 42 024.12 |               |                    |  |          |                                                        |               |  | 42 024.12 |  |
| LIQUIDACION DE LA PLANILLA                                       |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| valor de la planilla                                             |                                                                                |     |        | 42 024.12 | RESUMEN DE DEDUCCIONES |        |           |               | % AVANCE ECONOMICO |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| Anticipo (50%)                                                   |                                                                                |     |        | 22 233.03 | Deducciones            |        | Anticipo  |               | Impuesto Renta     |  | Otros    |                                                        | Esta planilla |  | Acumulado |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           | Esta Planilla          |        | 42 024.12 |               | 420.24             |  | 1 512.87 |                                                        | Programado    |  | 100.00%   |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           | Total Anterior         |        |           |               |                    |  |          |                                                        | Ejecutado     |  | 94.51%    |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           | Total a la Fecha       |        | 42 024.12 |               | 420.24             |  | 1 512.87 |                                                        |               |  |           |  |
| SUBTOTAL                                                         |                                                                                |     |        | 420.24    | Valor anticipo         |        | 22 233.03 |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| IVA 12% ( Del valor de la Planilla )                             |                                                                                |     |        | 5 042.89  |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| VALOR DE LA FACTURA                                              |                                                                                |     |        | 47 067.01 |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| RETENCION DEL 30% DEL IVA                                        |                                                                                |     |        | 1 512.87  |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| TOTAL A PAGARSE                                                  |                                                                                |     |        | 22 900.87 |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DOS CON 85/100 DOLARES AMERICANOS |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| CONTRATISTA                                                      |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| CONTRATANTE                                                      |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
| Ejecutado:                                                       |                                                                                |     |        | Aprobado: |                        |        |           | FISCALIZACIÓN |                    |  |          | DIRECTORA HOSPITAL PEDIATRICO ALFONSO VILLAGOMEZ ROMAN |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          | Autorizacion Pago:                                     |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |
|                                                                  |                                                                                |     |        |           |                        |        |           |               |                    |  |          |                                                        |               |  |           |  |

## PLANILLA UNICA DE OBRAS BRIGADA GALAPAGOS

| BRIGADA DE CABALLERIA BLINDADA N° 11 "GALAPAGOS"                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                     |          |                    |                  |                            |          |                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|
| DPTO. TECNICO DE CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |          |                    |                  |                            |          |                                                 |                 |
| PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                     |          |                    |                  |                            |          |                                                 |                 |
| <div> <div> <div>PROYECTO :</div> <div>PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL BAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA "COMBATIENTES DE TAPI"</div> </div> <div> <div>UBICACIÓN :</div> <div>AV. DE LOS HEROES Y AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE</div> </div> </div> |  |                                     |          |                    |                  |                            |          |                                                 |                 |
| 10 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Inicia : 28-nov-2014                |          | Vence : 7-dic-2014 |                  | CONTRATISTA :              |          | ASQUI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A |                 |
| 28- de Noviembre al 07 de Diciembre                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Del : 28-nov-2014                   |          | Al : 4-dic-2014    |                  | AMPLIACIÓN DE PLAZO:       |          | 0 DÍAS                                          |                 |
| RUBROS DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | UNIDAD                              | CANTIDAD | PRECIO             | TOTAL            | PRESENTE PLANILLA          |          | PLANILLAS ANTERIOR                              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |          |                    |                  | CANTIDAD                   | PRECIO   | CANTIDAD                                        | PRECIO          |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL BAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA "COMBATIENTES DE TAPI"                                                                                                                                                         |  |                                     |          |                    |                  |                            |          |                                                 |                 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERÁMICA ALTO TRÁFICO 40"x40                                                                                                                                                                                                                                   |  | M2                                  | 114.9873 | 21.60              | 2 483.73         | 114.06                     | 2 463.70 |                                                 | 114.06 2 463.70 |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                     |          |                    | 2 483.73         |                            | 2 463.70 | 0.00                                            | 2 463.70        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |          | 2 463.70           | Deducciones      | Anticipo                   |          | Fiscalización                                   | Otros           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |          | 0.00               | Esta Planilla    | 0.00                       |          | 0.00                                            | Programado      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |          |                    | Total Anterior   |                            |          |                                                 | Ejecutado       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |          |                    | Total a la Fecha | 0.00                       | 0.00     | 0.00                                            | 100.00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |          |                    | Valor anticipo   | 0.00                       |          |                                                 | 100.00%         |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                     |          | 2 463.70           | Saldo Anticipo   | 0.00                       |          |                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |          |                    |                  |                            |          |                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |          |                    |                  |                            |          |                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |          |                    |                  |                            |          |                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |          |                    |                  |                            |          |                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |          |                    |                  |                            |          |                                                 |                 |
| ING. ARMANDO ASQUI - REPRESENTANTE LEGAL ASQUI & ASOCIADOS S.A                                                                                                                                                                                                                            |  | L. XAVIER VELASQUEZ A.              |          |                    |                  | . DARWIN E. CERON          |          |                                                 |                 |
| C.10603836644                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | MAYOR DE E.                         |          |                    |                  | MAYOR DE L                 |          |                                                 |                 |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ING. FISCALIZADOR DE LA 11 B. C. B. |          |                    |                  | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |          |                                                 |                 |

## PLANILLA 1 DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE BELLAVISTA CON EL GAD MUNICIPAL DE RIOBAMBA

| DIRECCION DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS                                   |                                               |        |            |                        |                                                               |                   |          |                            |       |                    |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|-------|--------------------|----------|---------------|
| DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION                                            |                                               |        |            |                        |                                                               |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| PLANILLA DE OBRA                                                         |                                               |        |            |                        |                                                               |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| CONTRATO: MENOR CUANTIA N° 18-2013                                       |                                               |        |            |                        | PROCESO: MCO-GADMR-021-2013                                   |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| PROYECTO: "MANTENIMIENTO DEL PARQUE BELLAVISTA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA" |                                               |        |            |                        | PLANILLA: UNO                                                 |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| UBICACIÓN: BARRIO BELLAVISTA                                             |                                               |        |            |                        | CONTRATISTA: ASQUI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A. |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| PLAZO: 45 DIAS                                                           |                                               |        |            |                        | VALOR DEL CONTRATO: #####                                     |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| PERIODO :                                                                |                                               |        |            |                        | www.gadmriobamba.gob.ec                                       |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| Inicia : #####                                                           |                                               |        |            |                        | Vence : 16-mar-2014                                           |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| Del : #####                                                              |                                               |        |            |                        | Al : 28-feb-2014                                              |                   |          |                            |       |                    |          |               |
|                                                                          |                                               |        |            |                        | AMPLIACION DE PLAZO: DIAS                                     |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| ITEM                                                                     | RUBROS DE OBRA                                | Unidad | Cantidad   | Precio                 | TOTAL                                                         | PRESENTE PLANILLA |          | PLANILLAS ANTERIORES       |       | TOTAL A LA FECHA   |          | OBSERVACIONES |
|                                                                          |                                               |        | Contratada | Unitario               |                                                               | Cantidad          | Costo    | Cantidad                   | Costo | Cantidad           | Costo    |               |
| 1                                                                        | MONUMENTO DE LA MADRE (REDONDEL)              | M2     | 105.28     | 3.53                   | 371.64                                                        |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| 2                                                                        | EMPASTE EXTERIOR                              | M2     | 105.28     | 3.50                   | 368.48                                                        |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| 3                                                                        | PINTURA LATEX VINYLACRL SOBRE EMPASTE         | M2     | 76.89      | 3.38                   | 259.89                                                        | 75.60             | 255.53   |                            |       | 75.60              | 255.53   |               |
| 4                                                                        | BANCAS METALICAS                              | M2     |            |                        |                                                               |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| 5                                                                        | PINTURA ANTICORROSIVA                         | M2     |            |                        |                                                               |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| 6                                                                        | JUEGOS INFANTILES                             | GLB    | 100        | 3 25.00                | 3 25.00                                                       |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| 7                                                                        | MANTENIMIENTO DE JUEGOS EXISTENTES            | GLB    | 100        | 2 250.00               | 2 250.00                                                      | 100               | 2 250.00 |                            |       | 100                | 2 250.00 |               |
| 8                                                                        | ARBOLES                                       |        |            |                        |                                                               |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| 9                                                                        | PINTURA CALCOMINAS                            | M2     | 85.84      | 2.01                   | 172.54                                                        | 58.73             | 118.05   |                            |       | 58.73              | 118.05   |               |
| 10                                                                       | PINTURA DE BORDILLOS (con pintura de trafico) | ML     | 850.00     | 1.01                   | 858.50                                                        | 1207.92           | 1220.00  |                            |       | 1207.92            | 1220.00  |               |
| 11                                                                       | MANTENIMIENTO FACHADA IGLESIA                 |        |            |                        |                                                               |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| 12                                                                       | EMPASTE EXTERIOR                              | M2     | 1553.65    | 3.53                   | 5 484.38                                                      | 590.11            | 2 083.09 |                            |       | 590.11             | 2 083.09 |               |
| 13                                                                       | PINTURA LATEX VINYLACRL EXTE.MAS DE 2M DE H   | M2     | 1553.65    | 5.04                   | 7 830.40                                                      | 607.39            | 3 061.25 |                            |       | 607.39             | 3 061.25 |               |
| 14                                                                       | PINTURA ESMALTE VENTANAS                      | M2     | 517.4      | 3.40                   | 175.92                                                        | 132.78            | 451.45   |                            |       | 132.78             | 451.45   |               |
| 15                                                                       | MANTENIMIENTO CANCHAS                         |        |            |                        |                                                               |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| 16                                                                       | TABLEROS DE VIDRIO TEMPLADO PARA BASQUET      | U      | 2.00       | 583.03                 | 1 166.06                                                      |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| TOTAL:                                                                   |                                               |        |            |                        | 22 062.81                                                     |                   | 9 439.37 |                            |       |                    | 9 439.37 |               |
| LIQUIDACION DE LA PLANILLA                                               |                                               |        |            |                        |                                                               |                   |          |                            |       | % AVANCE ECONOMICO |          |               |
| Valor de la Planilla                                                     |                                               |        |            |                        | 9 439.37                                                      | Deducciones       | Anticipo |                            |       |                    |          |               |
| 12% IVA                                                                  |                                               |        |            |                        | 1 132.72                                                      | Esta Planilla     | 4 719.69 |                            |       |                    |          |               |
| Anticipo (50%)                                                           |                                               |        |            |                        | 4 719.69                                                      | Total Anterior    |          |                            |       | Programado         | 41.70%   | 41.70%        |
|                                                                          |                                               |        |            |                        |                                                               | Total a la Fecha  | 4 719.69 |                            |       | Ejecutado          | 42.78%   | 42.78%        |
|                                                                          |                                               |        |            |                        |                                                               | Valor anticipo    | 11031.41 |                            |       |                    |          |               |
| Total a Pagar                                                            |                                               |        |            |                        | 5 852.40                                                      | Saldo Anticipo    | 6 311.72 |                            |       |                    |          |               |
| SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40/100 DOLARES            |                                               |        |            |                        |                                                               |                   |          |                            |       |                    |          |               |
| CONTRATISTA                                                              |                                               |        |            | FISCALIZADOR           |                                                               |                   |          | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |       |                    |          |               |
| Preparado:                                                               |                                               |        |            | Revisado               |                                                               |                   |          | Aprobado:                  |       |                    |          |               |
| ASQUI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.                         |                                               |        |            | ING. ANGEL CORDOVA M.  |                                                               |                   |          | ING. EDGAR MEDINA          |       |                    |          |               |
| Fecha: 3 DE MARZO 2014                                                   |                                               |        |            | Fecha: 3 DE MARZO 2014 |                                                               |                   |          | Fecha: 3 DE MARZO 2014     |       |                    |          |               |

PLANILLA 2 DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE BELLAVISTA CON EL GAD MUNICIPAL DE RIOBAMBA

DIRECCION DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

PLANILLA DE OBRA



Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
**RIOBAMBA**

CONTRATO: MENOR CUANTIA Nº 18-2013

PROYECTO: "MANTENIMIENTO DEL PARQUE BELLAVISTA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA"

UBICACIÓN: BARRIO BELLAVISTA

PLAZO: 45 DIAS

PERIODO:

PROCESO: MCO-GADMR-021-2013

PLANILLA: DOS

CONTRATISTA: ASQUI&ASOCIADOS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO: #####

DIAS

www.gadmriobamba.gob.ec

Inicia: #####

Vence: 16-mar-2014

Del: 1-mar-2014

Al: 16-mar-2014

AMPLIACION DE PLAZO:

| ITEM   | RUBROS DE OBRA                                         | Unidad | Cantidad | Precio   | TOTAL     | PRESENTE PLANILLA |          | PLANILLAS ANTERIORES |          | TOTAL A LA FECHA |           | OBSERVACIONES |
|--------|--------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|-------------------|----------|----------------------|----------|------------------|-----------|---------------|
|        |                                                        |        |          |          |           | Cantidad          | Costo    | Cantidad             | Costo    | Cantidad         | Costo     |               |
|        | <b>MONUMENTO DE LA MADRE (REDONDEL)</b>                |        |          |          |           |                   |          |                      |          |                  |           |               |
| 1      | EMPASTE EXTERIOR                                       | M2     | 105.28   | 3.53     | 371.64    |                   |          |                      |          |                  |           |               |
| 2      | PINTURA LATEX VINYL ACRIL SOBRE EMPASTE                | M2     | 105.28   | 3.50     | 368.48    | 25.53             | 89.37    |                      |          | 25.53            | 89.37     |               |
| 3      | <b>BANCA S METALICAS</b>                               |        |          |          |           |                   |          |                      |          |                  |           |               |
| 3      | PINTURA ANTICORROSIVA                                  | M2     | 76.89    | 3.38     | 259.89    | 10.30             | 34.82    | 75.60                | 255.53   | 85.90            | 290.35    |               |
| 4      | <b>JUEGOS INFANTILES</b>                               |        |          |          |           |                   |          |                      |          |                  |           |               |
| 4      | JUEGOS INFANTILES (2 RESBALADERAS 2 CARRUCES 2 SUELOS) | GLB    | 100      | 3 125.00 | 3 125.00  | 100               | 3 125.00 |                      |          | 100              | 3 125.00  |               |
| 5      | MANTENIMIENTO DE JUEGOS EXISTENTES                     | GLB    | 100      | 2 250.00 | 2 250.00  |                   |          | 100                  | 2 250.00 | 100              | 2 250.00  |               |
| 6      | <b>ARBOLES</b>                                         |        |          |          |           |                   |          |                      |          |                  |           |               |
| 6      | PINTURA CALCOMINAS                                     | M2     | 85.84    | 2.01     | 172.54    | 1142              | 22.95    | 58.73                | 118.05   | 70.15            | 14100     |               |
| 7      | PINTURA DE BORDILLOS (con pintura de trafico)          | ML     | 850.00   | 1.01     | 858.50    | 157.72            | 159.30   | 1207.92              | 1220.00  | 1365.64          | 1379.30   |               |
| 8      | <b>MANTENIMIENTO FACHADA IGLESIA</b>                   |        |          |          |           |                   |          |                      |          |                  |           |               |
| 8      | EMPASTE EXTERIOR                                       | M2     | 1553.65  | 3.53     | 5 484.38  | 54.71             | 193.12   | 590.11               | 2 083.09 | 644.82           | 2 276.21  |               |
| 9      | PINTURA LATEX VINYL ACRIL EXTE.MAS DE 2M DE H          | M2     | 1553.65  | 5.04     | 7 830.40  | 658.24            | 3 317.53 | 607.39               | 3 061.25 | 1265.63          | 6 378.78  |               |
| 10     | PINTURA ESMALTE VENTANAS                               | M2     | 51.74    | 3.40     | 175.92    |                   |          | 132.78               | 451.45   | 132.78           | 451.45    |               |
| 11     | <b>MANTENIMIENTO CANCHAS</b>                           |        |          |          |           |                   |          |                      |          |                  |           |               |
| 11     | TABLEROS DE VIDRIO TEMPLADO PARA BASQUET               | U      | 2.00     | 583.03   | 1 166.06  | 2.00              | 1 166.06 |                      |          | 2.00             | 1 166.06  |               |
| TOTAL: |                                                        |        |          |          | 22 062.81 |                   | 8 108.15 |                      | 9 439.37 |                  | 17 547.52 |               |

| LIQUIDACION DE LA PLANILLA                       |          |                  |          |  |  | % AVANCE ECONOMICO |               |           |        |
|--------------------------------------------------|----------|------------------|----------|--|--|--------------------|---------------|-----------|--------|
| Valor de la Planilla                             | 8 108.15 | Deducciones      | Anticipo |  |  |                    | Esta Planilla | Acumulado |        |
| 2% IVA                                           | 972.98   | Esta Planilla    | 4 054.08 |  |  |                    | Programado    | 12.82%    | 54.52% |
| Anticipo (50%)                                   | 4 054.08 | Total Anterior   | 4 054.08 |  |  |                    | Ejecutado     | 36.75%    | 79.53% |
|                                                  |          | Total a la Fecha | 11031.41 |  |  |                    |               |           |        |
|                                                  |          | Valor anticipo   | 6 977.33 |  |  |                    |               |           |        |
| Total a Pagar                                    | 5 027.05 | Saldo Anticipo   |          |  |  |                    |               |           |        |
| SON: CINCO MIL VEINTE Y SIETE CON 05/100 DOLARES |          |                  |          |  |  |                    |               |           |        |

| CONTRATISTA                                    | FISCALIZADOR          | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Preparado:                                     | Revisado              | Aprobado:                  |
| ASQUI&ASOCIADOS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A. | ING. ANGEL CORDOVA M. | ING. EDGAR MEDINA          |
| Fecha: 16-mar-14                               | Fecha: 16-mar-14      | Fecha: 16-mar-14           |

PLANILLAS DEL PUENTE SUPER LUZ CON EL GAD MUNICIPAL DE COLTA

PLANILLA 1

| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA                                                                           |                                                   |                       |          |                        |              |               |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                         |                                                   |                       |          |                        |              |               |              |               |  |
| PLANILLA N°1 DE AVANCE DE OBRA                                                                                                         |                                                   |                       |          |                        |              |               |              |               |  |
| CONTRATO DE TRABAJO N°                                                                                                                 |                                                   | 104-MCO-S-GADMCC-2014 |          | PERÍODO:               |              | 21/11/2014    |              | AL 30/11/2014 |  |
| PLANILLA                                                                                                                               |                                                   | UNO                   |          | PARALIZACIÓN AL PLAZO: |              | 15 DIAS       |              |               |  |
| INICIO DE TRABAJO                                                                                                                      |                                                   | 21/11/2014            |          |                        |              |               |              |               |  |
| PLAZO                                                                                                                                  |                                                   | 90 Dias               |          | MONTO CONTRACTUAL:     |              | 85.293,48 USD |              |               |  |
| VENCE                                                                                                                                  |                                                   | 19/02/2015            |          |                        |              |               |              |               |  |
| NUEVO FIN CONTRACTUAL:                                                                                                                 |                                                   | 19/02/2015            |          |                        |              |               |              |               |  |
| PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESTRUCTURA SUPERLUIZ ARCO DE PERFIL ALTO EN EL BARRIO SANTO CRISTO PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA |                                                   |                       |          |                        |              |               |              |               |  |
| ITEM                                                                                                                                   | RUBROS                                            | UNIDAD                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO        | PRECIO TOTAL | CANTIDAD      | PRECIO TOTAL |               |  |
| ESTRIBOS, MUROS DE SOPORTE                                                                                                             |                                                   |                       |          |                        |              |               |              |               |  |
| 1                                                                                                                                      | REPLANTEO TOPOGRAFICO DEL PUENTE                  | M2                    | 320.89   | 1.67                   | 535.89       | 320.89        | 535.89       |               |  |
| 2                                                                                                                                      | EXCAVACION CON MAQUINARIA ESTRIBOS Y MUROS DE ALA | M3                    | 339.30   | 2.27                   | 770.21       | 339.30        | 770.21       |               |  |
| 3                                                                                                                                      | CANAL PARA DESVIO DEL RIO 50"4"2 m                | M3                    | 400.00   | 1.28                   | 512.00       | 400.00        | 512.00       |               |  |
| 4                                                                                                                                      | ENROCADO PARA REPLANTILLO                         | M2                    | 66.00    | 13.60                  | 897.60       | 66.00         | 897.56       |               |  |
| 5                                                                                                                                      | H.S.fc=180 kg/cm2 REPLANTILLO                     | M3                    | 6.60     | 129.80                 | 856.68       | 6.60          | 856.26       |               |  |
| 6                                                                                                                                      | H.S.fc=210 kg/cm2 MURO DE SOPORTE                 | M3                    | 37.79    | 176.93                 | 6686.18      |               |              |               |  |
| 7                                                                                                                                      | ENCORFRADO EN MUROS DE SOPORTE 2 USOS             | M2                    | 75.08    | 19.68                  | 1477.57      |               |              |               |  |
| 8                                                                                                                                      | ACERO EN BARRAS MURO                              | KG                    | 5633.54  | 1.89                   | 10647.39     |               |              |               |  |
| ARCO DE PERFIL ALTO                                                                                                                    |                                                   |                       |          |                        |              |               |              |               |  |
| 9                                                                                                                                      | ARCO DE PERFIL ALTO MOD. 33SA8-8: e4.75 mm        | U                     | 1.00     | 29057.28               | 29057.28     |               |              |               |  |
| MURO DE ALA (4)                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              |               |  |
| 10                                                                                                                                     | ENROCADO PARA REPLANTILLO                         | M2                    | 56.00    | 13.60                  | 761.60       |               |              |               |  |
| 11                                                                                                                                     | H.S.fc=180 kg/cm2 REPLANTILLO                     | M3                    | 5.60     | 13.60                  | 76.16        |               |              |               |  |
| 12                                                                                                                                     | H.S.fc=210 kg/cm2 MURO DE SOPORTE                 | M3                    | 53.12    | 176.93                 | 9398.52      |               |              |               |  |
| 13                                                                                                                                     | ENCORFRADO EN MUROS DE SOPORTE 4 USOS             | M3                    | 267.92   | 13.06                  | 3499.04      |               |              |               |  |
| 14                                                                                                                                     | ACERO EN BARRAS MURO DE ALA                       | KG                    | 6479.11  | 1.89                   | 12245.52     |               |              |               |  |
| VIGA DE EMPUJE                                                                                                                         |                                                   |                       |          |                        |              |               |              |               |  |
| 15                                                                                                                                     | H.S.fc=210 kg/cm2 VIGA DE EMPUJE                  | M3                    | 7.57     | 166.72                 | 1262.07      |               |              |               |  |
| 16                                                                                                                                     | ACERO EN BARRAS VIGA DE EMPUJE                    | KG                    | 286.97   | 1.89                   | 542.37       |               |              |               |  |
| 17                                                                                                                                     | ENCORFRADO EN VIGAS DE EMPUJE (2 USOS)            | M2                    | 19.60    | 17.85                  | 349.86       |               |              |               |  |
| MUROS DE CABEZAL                                                                                                                       |                                                   |                       |          |                        |              |               |              |               |  |
| 18                                                                                                                                     | H.S.fc=210 kg/cm2 CABEZAL                         | M3                    | 12.07    | 176.93                 | 2135.55      |               |              |               |  |
| 19                                                                                                                                     | ACERO EN BARRAS MURO DE CABEZAL                   | KG                    | 1037.94  | 1.89                   | 1961.71      |               |              |               |  |
| 20                                                                                                                                     | ENCORFRADO EN MUROS DE CABEZAL 2 USOS             | M2                    | 88.88    | 18.23                  | 1620.28      |               |              |               |  |
| TOTAL                                                                                                                                  |                                                   |                       |          | 85293.48               |              | 3571.93       |              |               |  |
| LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA                                                                                                             |                                                   |                       |          |                        |              |               |              |               |  |
| Valor de la Planilla                                                                                                                   |                                                   | 3571.93               |          | Deduccio.              |              | Anticipo      |              | Fon. Garantía |  |
| Anticipo (50%)                                                                                                                         |                                                   | 1785.97               |          | Esta Planilla          |              | 1785.97       |              | Otros         |  |
| Fondo de Garantía 5%                                                                                                                   |                                                   |                       |          | Total Anterior         |              | 1785.97       |              | Programad     |  |
| Fiscalización 3%                                                                                                                       |                                                   |                       |          | Total a la Fecha       |              | 1785.97       |              | Ejecutado     |  |
| Mora                                                                                                                                   |                                                   |                       |          | Valor anticipo.        |              | 42646.74      |              | Esta Planilla |  |
| Otros (1% Escalafón y Sueldos Arquitectos)                                                                                             |                                                   |                       |          | Saldo Anticipo.        |              | 40860.78      |              | Acumulado     |  |
| Total a Pagar                                                                                                                          |                                                   | 1785.97               |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Esta Planilla |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Acumulado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Programad     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              | Ejecutado     |  |
|                                                                                                                                        |                                                   |                       |          |                        |              |               |              |               |  |

PLANILLA 3

| GOBIERNO AUTOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA      |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--|
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                 |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| PLANILLA Nº 3 AVANCE DE OBRA                                   |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| CONTRATO DE TRABAJO N°                                         |                                                   | 104-MCO-S-GADMCC-2014                                                                                                       |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| PLANILLA                                                       |                                                   | DOS                                                                                                                         |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| INICIO CONTRACTUAL                                             |                                                   | 21/11/2014                                                                                                                  |          |                                    |                        | PERIODO:               |              | 01/01/2015                         |                    | AL               |              |  |
| PLAZO                                                          |                                                   | 90 Días                                                                                                                     |          |                                    |                        | MONTO CONTRACTUAL:     |              | 85.293,48 USD                      |                    | 31/01/2015       |              |  |
| VENICE                                                         |                                                   | 18/02/2015                                                                                                                  |          |                                    |                        | PARALIZACION AL PLAZO: |              | 15 DIAS                            |                    |                  |              |  |
| NUEVO FIN CONTRACTUAL:                                         |                                                   | 06/02/2015                                                                                                                  |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| PROYECTO:                                                      |                                                   | CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESTRUCTURA SUPERLUZ ARCO DE PERFIL ALTO EN EL BARRIO SANTO CRISTO PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| ITEM                                                           | RUBROS                                            | CANTIDAD Y PRECIOS CONTRACTUALES                                                                                            |          |                                    |                        | PRESENTE PLANILLA      |              | PLANILLA ANTERIOR                  |                    | TOTAL A LA FECHA |              |  |
|                                                                |                                                   | UNIDAD                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO                    | TOTAL                  | CANTIDAD               | PRECIO TOTAL | CANTIDAD                           | PRECIO TOTAL       | CANTIDAD         | PRECIO TOTAL |  |
| ESTRIBOS, MUROS DE SOPORTE                                     |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| 1                                                              | REPLANTEO TOPOGRAFICO DEL PUENTE                  | M2                                                                                                                          | 320.89   | 1.67                               | 535.89                 |                        |              |                                    |                    | 320.89           | 535.89       |  |
| 2                                                              | EXCAVACION CON MAQUINARIA ESTRIBOS Y MUROS DE ALA | M3                                                                                                                          | 339.30   | 2.27                               | 770.21                 |                        |              |                                    |                    | 339.30           | 770.21       |  |
| 3                                                              | CANAL PARA DESVIO DEL RIO 50'4'2 m                | M3                                                                                                                          | 400.00   | 1.28                               | 512.00                 |                        |              |                                    |                    | 400.00           | 512          |  |
| 4                                                              | ENROCCADO PARA REPLANTILLO                        | M2                                                                                                                          | 66.00    | 13.60                              | 897.60                 |                        |              |                                    |                    | 66.00            | 897.6        |  |
| 5                                                              | H.S.fc=180 kg/cm2 REPLANTILLO                     | M3                                                                                                                          | 6.60     | 129.60                             | 856.68                 |                        |              |                                    |                    | 6.60             | 856.68       |  |
| 6                                                              | H.S.fc=210 kg/cm2 MURO DE SOPORTE                 | M3                                                                                                                          | 37.79    | 176.93                             | 6686.18                |                        |              | 37.79                              | 6686.18            | 37.79            | 6686.18      |  |
| 7                                                              | ENCOFRADO EN MUROS DE SOPORTE 2 USOS              | M2                                                                                                                          | 75.08    | 19.68                              | 1477.57                |                        |              | 75.08                              | 1477.57            | 75.08            | 1477.57      |  |
| 8                                                              | ACERO EN BARRAS MURO                              | KG                                                                                                                          | 5633.54  | 1.89                               | 10647.39               |                        |              | 5633.54                            | 10647.39           | 5633.54          | 10647.39     |  |
| ARCO DE PERFIL ALTO                                            |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| 9                                                              | ARCO DE PERFIL ALTO MOD. 335A8-8: e4.75 mm        | U                                                                                                                           | 1.00     | 29057.28                           | 29057.28               | 1.00                   | 29057.28     |                                    |                    | 1.00             | 29057.28     |  |
| MURO DE ALA (4)                                                |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| 10                                                             | ENROCCADO PARA REPLANTILLO                        | M2                                                                                                                          | 56.00    | 13.60                              | 761.60                 |                        |              | 56.00                              | 761.60             | 56.00            | 761.6        |  |
| 11                                                             | H.S.fc=180 kg/cm2 REPLANTILLO                     | M3                                                                                                                          | 5.60     | 13.60                              | 76.16                  |                        |              | 5.60                               | 76.16              | 5.60             | 76.16        |  |
| 12                                                             | H.S.fc=210 kg/cm2 MURO DE SOPORTE                 | M3                                                                                                                          | 53.12    | 176.93                             | 9398.52                |                        |              | 53.12                              | 9398.52            | 53.12            | 9398.52      |  |
| 13                                                             | ENCOFRADO EN MUROS DE SOPORTE 4 USOS              | M2                                                                                                                          | 267.92   | 13.06                              | 3499.04                |                        |              | 235.26                             | 3072.50            | 235.26           | 3072.5       |  |
| 14                                                             | ACERO EN BARRAS MURO DE ALA                       | KG                                                                                                                          | 6479.11  | 1.89                               | 12245.52               |                        |              | 6479.11                            | 12245.52           | 6479.11          | 12245.52     |  |
| VIGA DE EMPUJE                                                 |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| 15                                                             | H.S.fc=210 kg/cm2 VIGA DE EMPUJE                  | M3                                                                                                                          | 7.57     | 166.72                             | 1262.07                | 7.57                   | 1262.07      |                                    |                    | 7.57             | 1262.07      |  |
| 16                                                             | ACERO EN BARRAS VIGA DE EMPUJE                    | KG                                                                                                                          | 286.97   | 1.89                               | 542.37                 | 286.97                 | 542.37       |                                    |                    | 286.97           | 542.37       |  |
| 17                                                             | ENCOFRADO EN VIGAS DE EMPUJE (2 USOS)             | M2                                                                                                                          | 19.60    | 17.85                              | 349.86                 | 17.60                  | 314.16       |                                    |                    | 17.60            | 314.16       |  |
| MUROS DE CABEZAL                                               |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| 18                                                             | H.S.fc=210 kg/cm2 CABEZAL                         | M3                                                                                                                          | 12.07    | 176.93                             | 2135.55                |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| 19                                                             | ACERO EN BARRAS MURO DE CABEZAL                   | KG                                                                                                                          | 1037.94  | 1.89                               | 1961.71                |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| 20                                                             | ENCOFRADO EN MUROS DE CABEZAL 2 USOS              | M2                                                                                                                          | 88.88    | 18.23                              | 1620.28                |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| TOTAL                                                          |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    | 85 293.48              |                        | 31 175.88    |                                    | 44 365.44          |                  | 79 113.70    |  |
| LIQUIDACION DE LA PLANILLA                                     |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| Valor de la Planilla                                           |                                                   |                                                                                                                             |          | 31175.88                           | RESUMEN DE DEDUCCIONES |                        |              |                                    | % AVANCE ECONOMICO |                  |              |  |
| Anticipo (50%)                                                 |                                                   |                                                                                                                             |          | 15587.94                           | Deduccio.              |                        |              |                                    | Esta Planilla      |                  |              |  |
| Fondo de Garantía 5%                                           |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    | Esta Planilla.         |                        |              |                                    | Acumulado          |                  |              |  |
| Fiscalización 3%                                               |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    | Total Anterior.        |                        |              |                                    | 44.44%             |                  |              |  |
| Mora                                                           |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    | Total a la Fecha.      |                        |              |                                    | 37.00%             |                  |              |  |
| Otros (1% Escalafón y Sueldos Arquitectos)                     |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    | Valor anticipo.        |                        |              |                                    | 88.88%             |                  |              |  |
| Total a Pagarle                                                |                                                   |                                                                                                                             |          | 15 587.94                          | Saldo Anticipo.        |                        |              |                                    | 93.00%             |                  |              |  |
| SON : QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 94/100 DÓLARES |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| CONTRATISTA                                                    |                                                   |                                                                                                                             |          | FISCALIZADOR                       |                        |                        |              | CONTRATANTE                        |                    |                  |              |  |
| Aprobado:                                                      |                                                   |                                                                                                                             |          | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS         |                        |                        |              | Autorización de pago:              |                    |                  |              |  |
|                                                                |                                                   |                                                                                                                             |          |                                    |                        |                        |              |                                    |                    |                  |              |  |
| ASQUI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.               |                                                   |                                                                                                                             |          | ING HECTOR LAYVEDA                 |                        |                        |              | ING. JOSE ISAIAS ZAMBRANO          |                    |                  |              |  |
| Fecha: jueves, 15 de enero de 2015                             |                                                   |                                                                                                                             |          | Fecha: jueves, 15 de enero de 2015 |                        |                        |              | Fecha: jueves, 15 de enero de 2015 |                    |                  |              |  |

PLANILLA 4

| GOBIERNO AUTÓMOTO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--|
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS                              |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| PLANILLA Nº 4 LIQUIDACION DE OBRA                           |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| CONTRATO DE TRABAJO N°                                      |                                                   | 104-MCO-S-GADMCC-2014                                                                                                       |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| PLANILLA                                                    |                                                   | CUARTO                                                                                                                      |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| INICIO CONTRACTUAL                                          |                                                   | 21/11/2014                                                                                                                  |          |                                |                        | PERÍODO:               |              | 01/02/2015                     |                    | AL               |              |  |
| PLAZO                                                       |                                                   | 90 Días                                                                                                                     |          |                                |                        | MONTO CONTRACTUAL:     |              | 85 293,48 USD                  |                    | 13/02/2015       |              |  |
| VENICE                                                      |                                                   | 18/02/2015                                                                                                                  |          |                                |                        | PARALIZACIÓN AL PLAZO: |              | 15 DÍAS                        |                    |                  |              |  |
| NUEVO FIN CONTRACTUAL:                                      |                                                   | 06/02/2015                                                                                                                  |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| PROYECTO:                                                   |                                                   | CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESTRUCTURA SUPERLUZ ARCO DE PERFIL ALTO EN EL BARRIO SANTO CRISTO PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| ITEM                                                        | RUBROS                                            | CANTIDAD Y PRECIOS CONTRACTUALES                                                                                            |          |                                |                        | PRESENTE PLANILLA      |              | PLANILLA ANTERIOR              |                    | TOTAL A LA FECHA |              |  |
|                                                             |                                                   | UNIDAD                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO                | TOTAL                  | CANTIDAD               | PRECIO TOTAL | CANTIDAD                       | PRECIO TOTAL       | CANTIDAD         | PRECIO TOTAL |  |
| ESTRIBOS, MUROS DE SOPORTE                                  |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| 1                                                           | REPLANTEO TOPOGRAFICO DEL PUENTE                  | M2                                                                                                                          | 320.89   | 1.67                           | 535.89                 |                        |              |                                |                    | 320.89           | 535.89       |  |
| 2                                                           | EXCAVACION CON MAQUINARIA ESTRIBOS Y MUROS DE ALA | M3                                                                                                                          | 339.30   | 2.27                           | 770.21                 |                        |              |                                |                    | 339.30           | 770.21       |  |
| 3                                                           | CANAL PARA DESVIO DEL RIO 50'4'2 m                | M3                                                                                                                          | 400.00   | 1.28                           | 512.00                 |                        |              |                                |                    | 400.00           | 512          |  |
| 4                                                           | ENROCCADO PARA REPLANTILLO                        | M2                                                                                                                          | 66.00    | 13.60                          | 897.60                 |                        |              |                                |                    | 66.00            | 897.6        |  |
| 5                                                           | H.S.fc=180 kg/cm2 REPLANTILLO                     | M3                                                                                                                          | 6.60     | 129.60                         | 856.68                 |                        |              |                                |                    | 6.60             | 856.68       |  |
| 6                                                           | H.S.fc=210 kg/cm2 MURO DE SOPORTE                 | M3                                                                                                                          | 37.79    | 176.93                         | 6686.18                |                        |              |                                |                    | 37.79            | 6686.18      |  |
| 7                                                           | ENCOFRADO EN MUROS DE SOPORTE 2 USOS              | M2                                                                                                                          | 75.08    | 19.68                          | 1477.57                |                        |              |                                |                    | 75.08            | 1477.57      |  |
| 8                                                           | ACERO EN BARRAS MURO                              | KG                                                                                                                          | 5633.54  | 1.89                           | 10647.39               |                        |              |                                |                    | 5633.54          | 10647.39     |  |
| ARCO DE PERFIL ALTO                                         |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| 9                                                           | ARCO DE PERFIL ALTO MOD. 335A8-8: e4.75 mm        | U                                                                                                                           | 1.00     | 29057.28                       | 29057.28               |                        |              | 1.00                           | 29057.28           | 1.00             | 29057.28     |  |
| MURO DE ALA (4)                                             |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| 10                                                          | ENROCCADO PARA REPLANTILLO                        | M2                                                                                                                          | 56.00    | 13.60                          | 761.60                 |                        | 0.00         |                                | 0.00               | 56.00            | 761.6        |  |
| 11                                                          | H.S.fc=180 kg/cm2 REPLANTILLO                     | M3                                                                                                                          | 5.60     | 13.60                          | 76.16                  |                        | 0.00         |                                | 0.00               | 5.60             | 76.16        |  |
| 12                                                          | H.S.fc=210 kg/cm2 MURO DE SOPORTE                 | M3                                                                                                                          | 53.12    | 176.93                         | 9398.52                |                        | 0.00         |                                | 0.00               | 53.12            | 9398.52      |  |
| 13                                                          | ENCOFRADO EN MUROS DE SOPORTE 4 USOS              | M2                                                                                                                          | 267.92   | 13.06                          | 3499.04                |                        | 0.00         |                                | 0.00               | 235.26           | 3072.5       |  |
| 14                                                          | ACERO EN BARRAS MURO DE ALA                       | KG                                                                                                                          | 6479.11  | 1.89                           | 12245.52               |                        | 0.00         |                                | 0.00               | 6479.11          | 12245.52     |  |
| VIGA DE EMPUJE                                              |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| 15                                                          | H.S.fc=210 kg/cm2 VIGA DE EMPUJE                  | M3                                                                                                                          | 7.57     | 166.72                         | 1262.07                |                        | 0.00         |                                | 0.00               |                  |              |  |
| 16                                                          | ACERO EN BARRAS VIGA DE EMPUJE                    | KG                                                                                                                          | 286.97   | 1.89                           | 542.37                 |                        | 0.00         |                                | 0.00               | 286.97           | 542.37       |  |
| 17                                                          | ENCOFRADO EN VIGAS DE EMPUJE (2 USOS)             | M2                                                                                                                          | 19.60    | 17.85                          | 348.86                 |                        | 0.00         |                                | 0.00               | 17.60            | 314.16       |  |
| MUROS DE CABEZAL                                            |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| 18                                                          | H.S.fc=210 kg/cm2 CABEZAL                         | M3                                                                                                                          | 12.07    | 176.93                         | 2135.55                | 12.07                  | 2135.55      |                                | 0.00               | 12.07            | 2135.55      |  |
| 19                                                          | ACERO EN BARRAS MURO DE CABEZAL                   | KG                                                                                                                          | 1037.94  | 1.89                           | 1961.71                | 1037.94                | 1961.71      |                                | 0.00               | 1037.94          | 1961.71      |  |
| 20                                                          | ENCOFRADO EN MUROS DE CABEZAL 2 USOS              | M2                                                                                                                          | 88.88    | 18.23                          | 1620.28                | 45.60                  | 831.29       |                                | 0.00               | 45.60            | 831.29       |  |
| TOTAL                                                       |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | 85 293,48              |                        | 4 928,55     |                                | 31 175,88          |                  | 84 042,25    |  |
| LIQUIDACION DE LA PLANILLA                                  |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| Valor de la Planilla                                        |                                                   |                                                                                                                             |          | 4928.55                        | RESUMEN DE DEDUCCIONES |                        |              |                                | % AVANCE ECONOMICO |                  |              |  |
| Anticipo (50%)                                              |                                                   |                                                                                                                             |          | 3090.11                        | Deduccio.              |                        |              |                                | Esta Planilla      |                  | Acumulado    |  |
| Fondo de Garantía 5%                                        |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | Anticipo               |                        |              |                                | 11.12%             |                  | 100.00%      |  |
| Fiscalización 3%                                            |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | Fon. Garantía          |                        |              |                                | Ejecutado          |                  | 99.00%       |  |
| Mora                                                        |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | Fiscalización          |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| Otros (1% Escalafón y Sueldos Arquitectos)                  |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | Valor anticipo         |                        | 4264.74      |                                |                    |                  |              |  |
| Total a Pagar                                               |                                                   |                                                                                                                             |          | 1 638.44                       | Saldo Anticipo         |                        | 0.00         |                                |                    |                  |              |  |
| SON UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 44/100 DÓLARES    |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| CONTRATISTA                                                 |                                                   | RISCALIZADOR                                                                                                                |          | CONTRATANTE                    |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| ASQI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.             |                                                   | ING HECTOR LAYEBRA                                                                                                          |          | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS     |                        |                        |              | Autorización de pago:          |                    |                  |              |  |
| domingo, 15 de febrero de 2015                              |                                                   | domingo, 15 de febrero de 2015                                                                                              |          | Aprobado:                      |                        |                        |              |                                |                    |                  |              |  |
| Fecha:                                                      |                                                   | Fecha:                                                                                                                      |          | Fecha:                         |                        |                        |              | Fecha:                         |                    |                  |              |  |
| domingo, 15 de febrero de 2015                              |                                                   | domingo, 15 de febrero de 2015                                                                                              |          | domingo, 15 de febrero de 2015 |                        |                        |              | domingo, 15 de febrero de 2015 |                    |                  |              |  |

| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA   |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS                                 |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| PLANILLA ÚNICA DE OBRA ADICIONAL                               |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| CONTRATO DE TRABAJO N°                                         |                                                   | 104-MCO-S-GADMCC-2014                                                                                                       |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| PLANILLA                                                       |                                                   | ADICIONAL                                                                                                                   |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| INICIO CONTRACTUAL                                             |                                                   | 21/11/2014                                                                                                                  |          | PERÍODO:                       |                        | 01/12/2014        |              | AL                             |              | 31/12/2014         |              |  |
| PLAZO                                                          |                                                   | 90 Días                                                                                                                     |          | MONTO CONTRACTUAL:             |                        | 85.293,48 USD     |              |                                |              |                    |              |  |
| VENCE                                                          |                                                   | 18/02/2015                                                                                                                  |          | PARALIZACIÓN AL PLAZO:         |                        | 15 DÍAS           |              |                                |              |                    |              |  |
| NUEVO FIN CONTRACTUAL:                                         |                                                   | 06/02/2015                                                                                                                  |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| PROYECTO:                                                      |                                                   | CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESTRUCTURA SUPERLUZ ARCO DE PERFIL ALTO EN EL BARRIO SANTO CRISTO PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| ITEM                                                           | RUBROS                                            | CANTIDAD Y PRECIOS CONTRACTUALES                                                                                            |          |                                |                        | PRESENTE PLANILLA |              | PLANILLA ANTERIOR              |              | TOTAL A LA FECHA   |              |  |
|                                                                |                                                   | UNIDAD                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO                | TOTAL                  | CANTIDAD          | PRECIO TOTAL | CANTIDAD                       | PRECIO TOTAL | CANTIDAD           | PRECIO TOTAL |  |
| ESTRIBOS, MUROS DE SOPORTE                                     |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| 1                                                              | REPLANTEO TOPOGRAFICO DEL PUENTE                  | M2                                                                                                                          | 320.89   | 1.67                           | 535.89                 | 125.11            | 208.93       |                                |              | 125.11             | 208.93       |  |
| 2                                                              | EXCAVACION CON MAQUINARIA ESTRIBOS Y MUROS DE ALA | M3                                                                                                                          | 339.30   | 2.27                           | 770.21                 | 520.41            | 1181.33      |                                |              | 520.41             | 1181.33      |  |
| 3                                                              | CANAL PARA DESVIO DEL RIO 50'4'2 m                | M3                                                                                                                          | 400.00   | 1.28                           | 512.00                 |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| 4                                                              | ENCORCADO PARA REPLANTEILLO                       | M2                                                                                                                          | 66.00    | 13.60                          | 897.60                 | 6.84              | 93.02        |                                |              | 6.84               | 93.02        |  |
| 5                                                              | H.S.fc=180 kg/cm2 REPLANTEILLO                    | M3                                                                                                                          | 6.60     | 129.80                         | 856.68                 | 0.47              | 60.75        |                                |              | 0.47               | 60.75        |  |
| 6                                                              | H.S.fc=210 kg/cm2 MURO DE SOPORTE                 | M3                                                                                                                          | 37.79    | 176.93                         | 6686.18                | 5.77              | 1021.38      |                                |              | 5.77               | 1021.38      |  |
| 7                                                              | ENCORCADO EN MUROS DE SOPORTE 2 USOS              | M2                                                                                                                          | 75.08    | 19.68                          | 1477.57                | 8.50              | 167.28       |                                |              | 8.50               | 167.28       |  |
| 8                                                              | ACERO EN BARRAS MURO                              | KG                                                                                                                          | 5633.54  | 1.89                           | 10647.39               |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| ARCO DE PERFIL ALTO                                            |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| 9                                                              | ARCO DE PERFIL ALTO MOD. 335A8-8: e4.75 mm        | U                                                                                                                           | 1.00     | 29057.28                       | 29057.28               |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| MURO DE ALA (4)                                                |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| 10                                                             | ENCORCADO PARA REPLANTEILLO                       | M2                                                                                                                          | 56.00    | 13.60                          | 761.60                 | 10.92             | 148.51       |                                |              | 10.92              | 148.51       |  |
| 11                                                             | H.S.fc=180 kg/cm2 REPLANTEILLO                    | M3                                                                                                                          | 5.60     | 13.60                          | 76.16                  | 0.74              | 10.01        |                                |              | 0.74               | 10.01        |  |
| 12                                                             | H.S.fc=210 kg/cm2 MURO DE SOPORTE                 | M3                                                                                                                          | 53.12    | 176.93                         | 9398.52                | 2.61              | 462.03       |                                |              | 2.61               | 462.03       |  |
| 13                                                             | ENCORCADO EN MUROS DE SOPORTE 4 USOS              | M2                                                                                                                          | 267.92   | 13.06                          | 3499.04                |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| 14                                                             | ACERO EN BARRAS MURO DE ALA                       | KG                                                                                                                          | 6479.11  | 1.89                           | 12245.52               |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| VIGA DE EMPUJE                                                 |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| 15                                                             | H.S.fc=210 kg/cm2 VIGA DE EMPUJE                  | M3                                                                                                                          | 7.57     | 166.72                         | 1262.07                | 9.20              | 1534.17      |                                |              | 9.20               | 1534.17      |  |
| 16                                                             | ACERO EN BARRAS VIGA DE EMPUJE                    | KG                                                                                                                          | 286.97   | 1.89                           | 542.37                 | 19.12             | 36.14        |                                |              | 19.12              | 36.14        |  |
| 17                                                             | ENCORCADO EN VIGAS DE EMPUJE (2 USOS)             | M2                                                                                                                          | 19.60    | 17.85                          | 349.86                 |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| MUROS DE CABEZAL                                               |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| 18                                                             | H.S.fc=210 kg/cm2 CABEZAL                         | M3                                                                                                                          | 12.07    | 176.93                         | 2135.55                | 1.61              | 285.03       |                                |              | 1.61               | 285.03       |  |
| 19                                                             | ACERO EN BARRAS MURO DE CABEZAL                   | KG                                                                                                                          | 1037.94  | 1.89                           | 1961.71                |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| 20                                                             | ENCORCADO EN MUROS DE CABEZAL 2 USOS              | M2                                                                                                                          | 88.88    | 16.23                          | 1439.28                |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| TOTAL                                                          |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | 85 293.48              |                   | 5 208.58     |                                | 0.00         |                    | 5 208.58     |  |
| LIQUIDACION DE LA PLANILLA                                     |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | RESUMEN DE DEDUCCIONES |                   |              |                                |              | % AVANCE ECONOMICO |              |  |
| Valor de la Planilla 5208.58                                   |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | Fon. Garantía          |                   |              |                                |              | Esta Planilla      |              |  |
| Anticipo (50%)                                                 |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | Fiscalización          |                   |              |                                |              | Acumulado          |              |  |
| Fondo de Garantía 5%                                           |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | Otros                  |                   |              |                                |              | Programa           |              |  |
| Fiscalización 3%                                               |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | Esta Planilla          |                   |              |                                |              | Ejecutado          |              |  |
| Mora                                                           |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | Otros                  |                   |              |                                |              | 6.11%              |              |  |
| Otros (1% Escalafón y Sueldos Arquitectos)                     |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | Valor anticipo         |                   |              |                                |              | 106.11%            |              |  |
| Total a Pagar                                                  |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | Saldo Anticipo         |                   |              |                                |              | 105.11%            |              |  |
| 5 208.58                                                       |                                                   |                                                                                                                             |          |                                | 40152.04               |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| SON :CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 33'100 DÓLARES |                                                   |                                                                                                                             |          |                                |                        |                   |              |                                |              |                    |              |  |
| CONTRATISTA                                                    |                                                   |                                                                                                                             |          | FISCALIZADOR                   |                        |                   |              | CONTRATANTE                    |              |                    |              |  |
| ASQUI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.               |                                                   |                                                                                                                             |          | ING HECTOR LAYEDRA             |                        |                   |              | ING. JOSE ISAIAS ZAMBRANO      |              |                    |              |  |
| domingo, 15 de febrero de 2015                                 |                                                   |                                                                                                                             |          | domingo, 15 de febrero de 2015 |                        |                   |              | domingo, 15 de febrero de 2015 |              |                    |              |  |
| Fecha:                                                         |                                                   |                                                                                                                             |          | Fecha:                         |                        |                   |              | Fecha:                         |              |                    |              |  |

Las presentadas son las obras ejecutadas en las que constan las fechas de recepción del anticipo, las fechas de cobro, todo esto está en concordancia con las facturas emitidas por la compañía, lo cual se refleja en el informe de la contadora de la Compañía.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, habiéndose entregado a cada uno de los socios el informe para su análisis minucioso.

Atentamente

Ing. Félix Ashqui  
**GERENTE GENERAL**  
**ASQUI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A.**