


156436
Quito

INFORME DEL GERENTE GENERAL AL 10 DE JULIO DE 2008

**A LOS GERENTES DEL CONSORCIO OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A.
SEMAICA TÚNELES SAN EDUARDO, Y A SU VEZ,
REPRESENTANTES DE LAS SOCIEDADES QUE LO CONFORMAN
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2007**



En mi calidad de Gerente General del Consorcio y en cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías y los estatutos me es grato el presentar un informe de labores por el año 2007 del Proyecto TÚNELES SAN EDUARDO.

Quisiera agradecer a los gerentes del Consorcio quienes, en estrecha colaboración con el personal del equipo directivo, han sugerido propuestas siempre encaminadas a la buena ejecución del proyecto que tenemos encomendado, conforme a los parámetros de calidad que ambas empresa socias acostumbran a plasmar en sus trabajos, y de público reconocimiento internacional.

De los balances detalles y anexos constructivos puestos a su disposición se observa que la obra se está ejecutando conforme a cronograma de trabajo. La fase más complicada y de mayor riesgo de la obra es la excavación del túnel, la cual se finalizó con un mes de adelanto y sin accidentes que lamentar.

El saldo de banco ha disminuido considerablemente porque el esfuerzo económico en inversiones ha sido significativo (maquinaria casi cuatro millones \$, materiales en inventario más de dos millones \$, anticipos a proveedores casi dos millones \$).


Paralelamente se observa un crédito tributario superior al millón de \$ derivado fundamentalmente del I.V.A de las inversiones realizadas a pesar de que apenas estemos, en valor de obra ejecutada, en el 40% del volumen de obra contratada.

Conforme a su decisión el Proyecto y la Contabilidad presentarán sus resultados a la terminación del mismo.

Las declaraciones al SRI se han presentado en las fechas oportunas y el resto de pago de impuestos y tasas se cancelarán oportunamente.

Por todo lo expuesto no me queda más que agradecerles su colaboración que, a buen seguro vamos a continuar recibiendo, con el fin de llevar a buen término este hermoso proyecto que se nos ha encomendado.

Atentamente.



Ing. Roberto Flores Cazar
Gerente General

