

"PARA DIGITALIZAR"

"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, Abril 29 del 2003

**SEÑOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ARLAVAN S.A.
CIUDAD**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento conforme lo dispuesto por los estatutos de la compañía, y por sus digno intermedio a la Junta General de Accionistas de ARLAVAN S.A., el informe de mis actividades gerenciales del Ejercicio Económico que finalizó el 31 de diciembre del 2002.

Como se desprende de los Estados Financieros, que acompañó en este período se ha producido una Utilidad neta (deducido el 15% para trabajadores y el 25% para el Impuesto a la Renta) de US\$ 4,410.81, como también se amortizó Pérdida por un valor de \$ 2.179,71.

A continuación presento el detalle de los trabajos de Dragado y Acarreo de materiales realizados en este año.

JUNTA DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y OBRAS BASICAS DE JIPIJAPA, PAJAN Y PTO LOPEZ (26 de abril de 2002 - 26 de junio de 2002)

Este fue un trabajo aproximadamente de 19.643,90 Mtrs³. Se realizó el dragado Para el mantenimiento en la captación de las aguas del río Paján del sistema de bombeo de agua potable Paján - Jipijapa, los sedimentos que se encontraban en la Presa Paján, el tiempo de duración fue aproximadamente de 60 días, dicho contrato se realizó puntualmente y dentro de los términos estipulados en el contrato el cual era de 6 días a partir de la firma del contrato el trabajo se realizó normalmente y tuvimos una buena producción. Cabe recalcar que este fue nuestro primer contrato realizado a una entidad del estado.

Terminado el trabajo procedimos a darle el respectivo mantenimiento a nuestra maquinaria y luego nos trasladamos hasta Balao Grande donde empezamos a trabajar el 10 de septiembre del 2002.


CAMARONERA BALAOMAR S.A. (29 Agosto de 2002 - Octubre 29 del 2002)

Nuestro trabajo se realizó en la Camaronera Balaomar S.A. el cual consistía en el desalojo de los sedimentos que se encuentran en los reservorios, de las estaciones de bombeo 1 y 2 y del canal de aducción de dichas estaciones este trabajo fue de aproximadamente 33.559,72 M³ con un plazo estipulado de 60 días el cual se cumplió satisfactoriamente.

Luego nos trasladamos a terminar el acarreo de materiales en la ciudadela Julio Loayza trabajo contratado por la I. Municipalidad de Balao el cual culminamos el 21 de enero del 2003,

ILUSTRE MUNICIPIO DE BALAO (10 Sept del 2002 al 21 de Enero 2003)

Se realizó un trabajo de acarreo de materiales el cual tenía el fin de rellenar una área educativa ubicada en la ciudadela Julio Loayza, en la cabecera cantonal de balao, donde se levantara la escuela Rosa Andrade Espinoza, este trabajo tenía un aproximado de 27.000 M³, este contrato



29 MAYO 2003

tuvo una fecha estimada de 60 días a partir de la firma del contrato, pero se nos concedió una prórroga de 60 días por parte de la fiscalización debido a la falta de material en el lecho del río que se pensaba que existía 3 a 4 mts. Máximo hasta el sitio de descarga que era de 5 a 6 metros la capa de arena a explotar y apenas se encontró material a solo 1.8 mts, por lo que era necesario trasladar la maquinaria que estaba explotando la arena a una distancia mayor.

El 22 de enero del 2003 se solicitó un excedente de material para culminar los trabajos de relleno del área educativa, dicho excedente fue de 1.000 M³ para culminar trabajo. Este trabajo fue realizado en conjunto con la Draga del Sr. Eduardo Sbarbaro la cual sufrió un desperfecto y se paralizó el trabajo el cual tuvimos que retomarlo nosotros para poder concluirlo satisfactoriamente.


Luego de esto en enero del 2003 fuimos contratados por el mismo Municipio de Balao para realizar un nuevo trabajo el cual consiste en el acarreo de arena desde el río Balao hasta el área en que va a ser ubicada la nueva Planta de Agua Potable de la Cabecera Cantonal de Balao, Trabajo con el cual iniciamos satisfactoriamente el periodo del 2003.

Finalmente propongo que las utilidades del presente ejercicio, sean distribuidas de la siguiente forma:

Reserva Legal	\$ 441.08
Reserva Facultativa	\$3,969.73

Solo me queda decir que espero que este año sea mejor que los que han pasado con la ayuda de Dios y de ustedes salgamos adelante.

Atentamente,


SR. DAVID N. REYES
GERENTE GENERAL



29 MAR 2003