

Guayaquil, Abril 24 del 2008

**SEÑOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ARLAVAN S.A.
CIUDAD**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento conforme lo dispuesto por los estatutos de la compañía, y por sus digno intermedio a la Junta General de Accionistas de ARLAVAN S.A., el informe de mis actividades gerenciales del Ejercicio Económico que finalizó el 31 de diciembre del 2007.

Como se desprende de los Estados Financieros, que acompaño en este período se ha producido una Utilidad neta (deducido el 15% para trabajadores y el 25% para el Impuesto a la Renta) de US\$ 9.563.35.

A continuación presento el detalle de los trabajos de Dragado realizados en este año.

INTERNATIONAL WATER SERVICES - INTERAGUA C. LTDA. (07 de Julio - Julio 19 del 2007)

Nuestro trabajo consistió en el Dragado para la limpieza de los sedimentos existentes en la captación del río Daule en la estación de bombeo # 4 de la Planta la Toma con nuestra Draga W&S, en un área aproximada de 1.380 m² con cortes de 1.80, en un volumen estimado de 2.000 m³, estos trabajos tuvieron un plazo de 15 días, el cual se cumplió satisfactoriamente. Terminado el trabajo procedimos a darle el respectivo mantenimiento a nuestra maquinaria.

JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS Y OBRAS BASICAS DE JIPIJAPA, PAJÁN Y PUERTO LOPEZ. (04 de Agosto - Septiembre 1 del 2007)


Este trabajo consistió en la limpieza y dragado del canal de ingreso a la captación del sistema de agua potable Lodana-Jipijapa, en el sitio Cazalagarto del cantón Santa Ana de la Provincia de Manabí, con un volumen de dragado de 9.876.73 m³, el plazo de ejecución fue de 30 días el trabajo se realizó normalmente, de acuerdo a los términos estipulados en dicho contrato.

INTERNATIONAL WATER SERVICES - INTERAGUA C. LTDA. (01 de Septiembre - Octubre del 2007)

El trabajo propiamente dicho consiste en la limpieza de los fondos orgánicos con nuestra draga de corte y succión a lo largo y ancho de las piscinas en tres etapas de trabajo, de 250 m de largo x 20 m de ancho y cortes promedio de 1 m descargando todo este material por tuberías de 8" empataadas con bridas y colocadas sobre los muros de las piscinas hasta llegar al sitio de descarga a una distancia variable entre 400 m a 600 m desde el sitio de dragado hasta el sitio de descarga, este trabajo tuvo un plazo de 60 días, el trabajo se realizó normalmente y tuvimos una buena producción.

SERVICIO DE DRAGAS DE LA ARMADA. (19 Octubre - 15 Noviembre del 2007)

El Servicio de dragas de la Armada contrata a Arlavan S.A., solicita nuestros servicios para llenar de arena los geotubos colocados en la obra de Construcción de una estructura de encauzamiento del Río Coca en la Provincia de Francisco de Orellana, este trabajo tiene un plazo de 20 días, el inicio de las labores y la ejecución del mismo fueron coordinadas con el Jefe de Proyecto de SERDRA.




Luego de terminado este contrato se procedió a darle el respectivo mantenimiento a nuestra maquinaria.

Finalmente propongo que las utilidades del presente ejercicio, sean distribuidas de la siguiente forma:

Reserva Legal	\$ 956.34
Reserva Facultativa	\$8,607.02

Solo me queda decir que espero que este año sea mejor que los que han pasado con la ayuda de Dios y de ustedes salgamos adelante.

Atentamente


SR. DAVID REYES
GERENTE GENERAL
Guayaquil, 24 de Abril del 2008

