156000

HIDRO TOPO

Informe a la Junta de Accionistas de Hidrotopo S.A. por parte de la Administración por el Ejercicio económico del 2008.

Señores accionistas:

De conformidad a lo establecido en los Estatutos de Hidrotopo S.A., presento el informe a la Junta General de Accionistas de la Empresa por el ejercicio económico del 2008.

1._ Acuerdos con Promotores del Proyecto

En Febrero del 2006 se llegó a un acuerdo final con la empresa PEMAF Cia. Ltda. para el desarrollo conjunto del proyecto hidroeléctrico Topo de 22 MW y se elaboró un documento de acuerdo en el cual se detalla las condiciones específicas económicas, técnicas, legales y accionariales.

Estas condiciones están a la fecha pendientes de ser totalmente cubiertas en virtud de las demoras incurridas en el proyecto, las cuales serán especificadas más adelante. Sin embargo, el cumplimiento de las dos partes ha sido total y con un excelente ánimo de cooperación entre las partes.

2._ Conformación de la Empresa Hidrotopo S.A.

Con fecha Febrero del 2006 fue ingresada a la Superintendencia de Compañías la solicitud de conformación de la empresa Hidrotopo S.A. con capital suscrito de $1,000,000 y pagado de $250,000.

3._ Actividades del 2008

Las actividades realizadas por la Administración se definieron en las siguientes tareas más representativas:

29 ABR. 2009

1. Estudios Ambientales y Ecologistas

El CONELEC requirio de la Empresa promotora que se realizacen nuevos estudios de Impacto Ambiental y su debida Participacion Ciudadana dado los cambios legales que se dieron oficialmente en Marzo del 2008.

Para este proceso se contrato a la empresa ENTRIX la cual habia realizado los estudios originales.

Esto fue realizado de Marzo a Junio de acuerdo a la nueva normativa que incluia nuevas metodologias tecnicas y operativas, tales como redes de plancton, estudio de peces, escalera de peces entre otras.

DIR.: Av. González Suárez N27-317 y San Ignacio. TEL.: (593-2) 250 55 18 /19/20
FAX: 250 55 15 E-MAIL: gerencia@hidrotopo.com.ec
WWW.HIDROTOPO.COM.EC

HIDRO TOPO

2. *Difusion a las Comunidades*

Conforme a los requerimientos del CONELEC y las nuevas disposiciones legales sobre los temas de Estuidos de Impacto Ambiental se requiere la difusion del Estuio ante las comunidades representativas del area.

Para el efecto ENTRIX realizo 3 presentaciones en la poblacion de Rio Negro, las cuales fueron ejecutadas de acueredo a los reglamentos establecidos vigentes a la fecha.

Sin embargo, la oposicion al proyecto realilzo gestiones de bloqueo, sabotaje y otros intentos ilegales para impedir que esta fuese realizada y con este "argunmento" poder posteriormente declar ilegal el proceso.

Para fortalecer nuestra posicion legal se incluyo los tres veces a personal del CONELEC, Ministerio del Ambiente, Gobernacion del Tungurahua, Ministerio del Gobierno y otros delegados estatales.

Finalmente en el tercer intento, Septiembre, las autoridades del CONELEC reconocen que se ha realizado todas las gestiones requeridas para la obtencion del permiso definitivo y que la obstrucciones del proceso por parte de la oposicion no son razon para el incumplimiento del proyecto y declara valida la ultima presentacion a las comunidades locales en rio Negro.

Cabe mencionar que estas gestiones contaron con la participacion de las poblaciones que apoyan el Proyecto incluso llegando a desbloquear caminos para poder realizar la ultima presentacion. Tambien es menester mencionar que el personal de ENTRIX e HIDROTOPO fueron amenzados fisicamente y verbalmente.

Este proceso llego a su conclusion en Septiembre 2008 el cual es critico para la obtencion del Permiso Defintivo del proyecto.

3. *Nuevos Estudios de Factibilidad*

Posterior al proceso de Participacion Ciudadana fuimos informados que el Estudio de Factibilidad original deberia ser reformado. En varias reuniones anteriores con el CONELEC se llego a un acuerdo por el cual el Estudio de Factibilidad seria el mismo que inicialmente se entrego en el 2007, esto es, de 29.2MW que ya incluia todos los diseños necesarios para la realizacion de la obra civil, mecanica y electrica.

Sin embargo, el Director Ejecutivo del CONELEC requirio que dichos estuidos contemplacen fisicamente los cambios que implicaron la reduccion del caudal de 20m3/s a 15.52m3/s.

DIR.: Av. González Suárez N27-317 y San Ignacio. TEL.: (593-2) 250 55 18 /19/20
FAX: 250 55 15 E-MAIL: gerencia@hidrotopo.com.ec
WWW.HIDROTOPO.COM.EC

El proceso tomo varios meses de acuerdos con la parte tecnica del CONELEC para poder llegar a un conceso final de los cambios requeridos y sus planos.

Estos planos fueron entregados a mediados de Noviembre y siguen en proceso de estuido de parte del CONELEC.

4. Gestion Comunitaria

Con miras a mantener el apoyo al proyecto de parte de las comunidades aledañas el Directorio aprobo un proceso de gestion comunitaria dirigida principalmente por CRISFE cuyas metas fueron:

- Implementacion de un centro de Capacitacion general en Rio Negro con los debidos equipos de computacion, mesas, y otros.
- Programas educativos en distintas areas tecnologicas (computacion), Empresariales, contables, Cocina, Microempresa y otros
- Gestiones tendientes a educar y capacitar al Comité de Gestion en el manejo de un Plan General de metas y objetivos de la comunidad en general en especial el manejo de los recurso que proeera Hidrotopo cuando este en produccion.
- Otros

Las visitas semanales realizadas por la gerencia han permitido palpar el estado animico de las comunidades y mantener un enlace de comunicación permanente con los distintos actores y dirigentes locales.

Dado el tiempo que ha tomado este proyecto y la ferrea gestion opositora cabe mencionar que ha habido ciertas ocaciones donde estas comunidades han demostrado tener un resolucion fuerte a mantener vivo su apoyo al Proyecto con ocaciones donde se han visto venido a menos por razones normales de agotamiento que sin embargo lo superan rapidamente.

Al momento hay una alta expectativa por lo que sera las votaciones en Abril del 2009 para los distintos dignatarios a nivel nacional y local. Es nuestra posicion y han sido informados claramente que nosotros no apoyaremos a ningun candidato local o nacional o tendremos ninguna participacion en el plano politico.

5. *Contactos Financieros y Operativos*

Se ha mantenido contacto con el prestamista potencial BID el cual esta esperando nuestro pedido formal de financiamiento para establecer contacto.

En Mayo se pideron actualizaciones a los costos del Proyecto de parte de los distintos proveedors y participantes lo cuales reflejan un incremento substancial del costo del

HIDRO TOPO

orden del 20%. Esto debido al incremento fuerte que tuvo el Hierro, Cemento, Petroleo y otros rubros.

Sin embargo, a esta fecha, consideramos que estos valores no tienen representatividad ya que los valores han vuelto a reducirse por la crisis global por lo que se debera en su momento solicitar nuevamente un alcance a las distintas cotizaciones con los proveedores ganadores del proyecto.

6. Balances

Adjunto se encuentran los balances a Diciembre 31 del 2008 donde se refleja lo expuesto anteriormente.

Robert Simpson N.
Gerente General
Hidrotopo S.A.

DIR.: Av. González Suárez N27-317 y San Ignacio. TEL.: (593-2) 250 55 18 /19/20
FAX: 250 55 15 E-MAIL: gerencia@hidrotopo.com.ec
WWW.HIDROTOPO.COM.EC