Quito, 20 de marzo de 2015

INFORME DE GERENCIA

Señores Accionistas

HIDROELECTRICA PALMIRA-NANEGAL C.E.M. IPNEGAL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley y en los Estatutos de la compañía, me permito presentar a vuestra consideración, el informe correspondiente al ejercicio económico del

01 de enero al 31 de Diciembre del año 2.015.

INFORME EMPRESARIAL

En términos generales debo señalar que al ser una compañía constituida a finales del periodo económico 2014, no ha realizado actividad relacionada a cumplir con el objeto para el cual fue constituida, el cual es la generación y distribución de energía. Debo señalar que nos encontramos juntado esfuerzos, para tratar de concluir con la obra de construcción del proyecto lo antes posible.

Al momento, la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Palmira-Nanegal, posee avances de obra notorios en los siguientes rubros que se muestran a continuación:

Hidroeléctrica Palmira
Nanegal
C.E.M. IPNEGAL

CUADRO DE INVERSIONES REALIZADAS A		Dic-15		
ITEM	HITO	Inversión presupuestada (US$)	Total Inversion DICIEMBRE 2015	Porcentaje de Ejecucion del Hito (%)
1	Obra de toma	$ 1,797,282.92	$ 1,686,938.32	93.86%
2	Conducción	$ 4,359,459.99	$ 1,111,758.51	25.50%
3	Quebradas (rellenos)	$ 1,235,599.57	$ 105,718.14	8.56%
4	Alcantarillas	$ 211,180.93	$ -	0.00%
5	Tanque de Carga	$ 679,217.30	$ -	0.00%
6	Rapida de Excesos	$ 113,385.38	$ -	0.00%
7	Tuberia de Presion	$ 1,186,570.07	$ 745,634.06	62.84%
8	Casa de Maquinas	$ 461,566.16	$ 75,728.53	16.41%
9	Caminos de Acceso	$ 709,391.34	$ 321,250.78	45.29%
10	Obras Hidromecanicas	$ 207,117.06	$ 40,802.55	19.70%
11	Equipamiento	$ 7,221,588.27	$ 5,056,759.98	70.02%
12	L.T. Y S.E. Los Bancos	$ 3,068,146.41	$ 200,841.24	6.55%
TOTAL		$ 21,250,505.40	$ 9,345,432.11	43.98%

Es decir, que del presupuesto total estimado de US$21,250, 505,40 para la construcción del proyecto, se ha ejecutado un total de US$9,345.432.11, correspondientes al 43.98% de avance de obra total.

DISPOSICIONES LEGALES Y DE JUNTA GENERAL

Dentro de este ámbito, manifiesto que se han cumplido con las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Compañías, así como también con las obligaciones tributarias establecidas por la Ley de Régimen Tributario Interno, teniendo en cuenta que es una compañía nueva.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES

En relación a los aspectos laborales y legales no se ha suscitado eventos relevantes que dieran lugar a comentario alguno. Sin embargo en caso de requerir ampliación o detalles estaré dispuesto a entregarlos oportunamente.

Ing. José Armijos Burneo

Gerente General

HIDROELÉCTRICA PALMIRA-NANEGAL C

Hidroeléctrica Palmira
Nanegal
C.E.M. IPNEGAL