



Informe a la Junta de Accionistas de Hidrotopo S.A. por parte de la Administración por el Ejercicio económico del 2007.

Señores accionistas:

De conformidad a lo establecido en los Estatutos de Hidrotopo S.A., presento el informe a la Junta General de Accionistas de la Empresa por el ejercicio económico del 2007.

1._ Estado de Relaciones con el Grupo Promotor

Las relaciones con el grupo promotor PEMAF han permanecido en muy buen estado de parte y parte. Este año se caracterizó por una muy dura relación con las entidades estatales del país y sin embargo de las tensiones normales asociados con este tipo de inconveniente se ha podido contar incondicionalmente con PEMAF.

Se acordó con extender el acuerdo de Intención por un año más para en el siguiente año concluir con los acuerdos ahí estipulados.

2._ Relaciones con Organismos de Control CONELEC

Durante este año el contacto con este organismo de control fue muy intenso, teniendo constantes reuniones con miras a solventar los siguientes inconvenientes:

- Oposición de Baños al permiso de Concesión eléctrica. Este proceso tomo cerca de 7 reuniones mensuales por un espacio de 8 meses. Aunque las objeciones son infundadas, el CONELEC requirió atender a la oposición con el fin de no entregar nuevas excusas a esta la cual hubiese buscado juicios por errores administrativos, discriminación y similares.
- PEMAF recibió el Contrato Modificatorio para una generación de 22MW.
- Se reestructuró el organigrama interno del CONELEC en virtud de la creación del nuevo Ministerio de Electricidad lo que causó un nuevo proceso de información a todos los nuevos representantes de las distintas áreas del CONELEC como fueron Concesiones, Estudios Ambientales y Supervisión.

3._ Relaciones con Organismos de Control CNRH

- Oposición de Baños en el CNRH. Igual que en el CONELEC la oposición realizó gestiones para cancelar el permiso de Aguas concedida a PEMAF y además continuó su oposición al aumento de caudal de 10m³/s a 25m³/s. El



proceso de oposición se mantiene en la apelación a la resolución del Juez de Aguas de Ambato relativo a este incremento de caudal.

4._ Relaciones con Organismos de Control TRANSELECTRIC

- Se concluyó el Estudio de pre Diseño de la Línea de Transmisión. Este estudio tuvo como objetivo el obtener la aprobación escrita de Transelectric del Diseño General de la línea de transmisión la cual inicialmente fue aprobada desde nuestra casa de máquinas al Puyo. Esta versión no es conveniente por cuanto se requiere de muchas servidumbres en su tendido hacia el Puyo lo cual sería un serio y extremadamente difícil obstáculo. Por esto se solicitó nuevamente una solución de Interconexión Seccionada la cual fue finalmente aprobada y la cual solo requiere de 10 Km vs los 45Km al Puyo.

5._ Resultados del proceso de Selección de proveedor de servicios de Obra Civil y Equipos Electromecánicos

- Nuestro Consultor COLPEX envió los análisis de las ofertas de Obra Civil y de Equipos Electromecánico con las siguientes recomendaciones:
 - o Obra Civil
 - Su recomendación fue por COANDES con el puntaje más alto
 - SEMAICA fue considerada la segunda opción.
 - CONAPU y SANTOS CMI fueron los otros postores.
 - o Equipos Electromecánicos
 - La recomendación final fue por la propuesta china de HEC con la condición de realizar una inspección in situ para garantizar la calidad, infraestructura y seriedad de la empresa que es poco conocida en el Occidente.
 - Segunda opción es Va Tech.
 - Voith Siemens, Alstom e Ingehdro participaron.
 - o Supervisión y Fiscalización de Obra
 - La recomendación fue a favor de CAMINOSCA quedando segundo ASTEC por un margen muy menor.
 - Otras 3 empresas Integral, TOHOGAR y Ing. Nuñez participaron
 - o Tubería y Montajes
 - Participaron dos empresas locales y una extranjera habiendo sido IAA la ganadora sobre IMETECO y una oferta china.
 - o Tableros y Rejillas
 - Tres empresas participaron y el seleccionado fue RARCOS sobre BEIT y una oferta peruana.
 - o Línea de Transmisión
 - Este proceso está pendiente de realizarse.



6._ Relaciones Comunitarias

Durante 8 meses del año se realizó un intenso trabajo con las comunidades aledañas para informar a la comunidad en general del proceso de trabajo a realizarse, los beneficios del proyecto a nivel local y nacional y los aspectos técnicos del Proyecto y sus impactos en el área en general.

Para el efecto se contrataron los servicios de una empresa especializada en estos temas, ENTRIX que tiene un excelente conocimiento en la temática habiendo sido el gestor de este tipo de actividades para el OCP.

Omitiendo una infinidad de detalles, el resultado final fueron los siguientes:

- Creación de un Comité de Gestión de la Comunidades que busca involucrarse de manera positiva en el proceso general de este proyecto y que actúan como una entidad ciudadana de control de gestión y construcción del proyecto.
-
- Se lograron acuerdos con las distintas colonias y pueblos participantes para definir el alcance del Comité de Gestión y participaron inicialmente 18 comunidades.
- Se firmó un Acuerdo con el Comité de Gestión que promueve los siguientes puntos:
 - o Se les entregará un fondo anual de \$120,000 durante la permanencia del proyecto luego de concluida la construcción de este y puesta en marcha de la operación
 - o Los fondos son para fines COMUNITARIOS y deberán ser aprobados por el Comité de Gestión y ratificados por la empresa
 - o Crearán comisiones para respaldar el proyecto ante los distintos estamentos estatales
 - o El Comité ha participado en varias reuniones con el Ministro de Electricidad, el Consejo Consultivo de Aguas y ha tenido contacto directo con asesores de la Presidencia del país.

Este proceso fue el que ocupó en un 80% el tiempo de la administración dado su importancia actual en el contexto político que vivimos. Los resultados son considerados el modelo a seguir por parte del CONELEC, un logro que avala por el buen resultado de esta gestión.

7._ Estudio Impacto Ambiental

Con el nuevo gobierno hubo un requerimiento del CONELEC de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental basada en el concepto general de que dichos estudios tuvieron una seria oposición y tuvo una Amparo Constitucional.



Este estudio duró 6 meses debido a nuevos cambios en la regulación ambiental que tipifica los distintos procedimientos, algunos exageradamente innecesarios y absurdos, pero que hubieron que cumplir.

Este proceso se encuentra en el CONELEC pendiente de su aprobación luego de 3 Convocatorias a la Consulta de las poblaciones, lo cual fue el reto más grande que ha tenido la empresa al momento, el cual fue solventado por las buenas relaciones con las comunidades locales que apoyaron el proceso de manera incondicional.

8. Gastos del Ejercicio

Al momento los gastos realizados se concentran en gastos pre-operativos del proyecto, en especial consultorías y estudios. Algunos activos fijos como terrenos del proyecto han sido incorporados al balance así como gastos de constitución y gastos administrativos los cuales se pueden apreciar en el balance general. Este año hubieron pocas inversiones de cuantía ya que la mayoría de costes fueron incurridos en los diseños que fueron realizados el año pasado.

Viaje a la China.

Siguiendo las recomendaciones del consultor Colpex en cuanto a realizar una inspección in situ a la empresa HEC en Harbin, China, la Gerencia General junto con 3 consultores de Colpex realizaron el viaje. Los consultores se especializaban en las áreas de Mecánica, Eléctrica e Hidráulica. La visita incluyó visitas a 3 centrales hidroeléctricas, 2 de similares características y la tercera al central hidroeléctrica más grande del mundo, Tres Gargantas.

En resumen, HEC es una industria de tamaño mundial con tecnología adquirida de sus socios europeos, VaTech, Alstom y Voith Siemens. En cuanto a su interés de brindar el servicio a nuestro proyecto y dado el tamaño tan reducido de 29MW comparado con 32,000MW de Tres Gargantas fue justificado en virtud a una directriz del Gobierno Central Chino de fomentar exportaciones a todo el mundo, irrelevante del tamaño de estas, lo cual evidentemente nos ha favorecido.

Para mayores detalles favor referirse al reporte de Visita a la China entregado a la Presidencia del Directorio el cual incluye el Reporte de Visita a HEC de parte de COLPEX con la recomendación final de ratificar a este fabricante como el recomendado final.



9._ Estado de Contactos Financieros

Lo contactos financieros se mantienen vigentes y a la espera de las definiciones de nosotros de iniciar el proceso de construcción para firmar los contratos del caso.


Ha habido dos acercamientos de nuevas financieras que están siendo evaluados.

10._ Propiedad Intelectual

La empresa ha respetado todas las obligaciones que en cualquier momento haya tenido relativo a la propiedad intelectual y sus reglamentos.

11._ Balance

Adjunto se encuentra el balance a Diciembre 31 del 2007 donde se refleja lo expuesto anteriormente.



Robert Simpson N.
Gerente General
Hidrotopo S.A.