

Quito, 30 de diciembre de 2015

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
HIDROPLAN CIA. LTDA.
Presente

De mi consideración:

Luego de presentarles un cordial saludo, me permito hacer la entrega del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2015.

En cuanto a la cartera de proyectos debo indicar lo siguiente:

- En relación al contrato firmado por la Asociación Bayteq-Hidroplan y el MINEDU, para realizar el Levantamiento de la situación actual y Fiscalización de Infraestructura Física y Tecnológica de los Establecimientos Educativos Priorizados 2010-2011 para la Atención del SITEC, debo informar que, a la presente fecha, continúa el proceso de mediación para llegar a la terminación por mutuo acuerdo, aspecto que se visto demorado debido al cambio permanente de Administrador por parte del MINEDU.
- En relación al contrato firmado con la Municipalidad de Lago Agrio para realizar la fiscalización de la construcción del Mercado de Abastos del Cantón Lago Agrio y Regeneración del Área de Influencia Directa del Proyecto, El GAD Municipal y el contratista, a diciembre de 2015 han iniciado los trámites para firma del acta de entrega recepción provisional de la obra.
- El 29 de mayo de 2012, la Asociación Viastra-Hidroplan (Andina Consultores) y el MTOP suscribieron el contrato para realizar los estudios de Factibilidad, Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivos para el Mejoramiento Vial de la carretera Julio Andrade - El Palmar, tramo Lulio Andrade - El Playón - Santa Bárbara - El Palmar y ramal El Carmelo - Santa Bárbara, localizada en las provincias de Sucumbíos y Carchi. Si bien, de acuerdo a Viastra Cía Ltda., Firma Líder, los trabajos de consultoría debían culminar el segundo trimestre de 2014, se han pedido nuevas investigaciones particularmente en lo relacionado a ensayos de geotecnia para el diseño de muros, por lo que aún no se ha podido iniciar el trámite de recepción de los estudios.
- El 26 de junio de 2012, la Asociación Hidroplan-Ica-Indetec y el MTOP, suscribieron el contrato para realizar los estudios de diseño y complementación de las carreteras El Roto - Cube; Chontaduro - Chumundé ; Yonchigue - Galera; y, Rocafuerte - Palestina - La Perla y diseño de 8 puentes nuevos. Los estudios han sido entregados y aprobados por el MTOP. Actualmente se tramita la obtención y entrega de garantía 5 años, documento requerido para la entrega recepción final y única de los estudios. En todo caso, está en proceso la liquidación final del proyecto.
- El 15 de febrero de 2013, la Asociación Cetec-Hidroplan suscribió con el Instituto Nacional de Preinversión, INP, el contrato de consultoría para realizar los estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos de la carretera Zaracay-Portovelo-Zaruma-Río Pindo, provincia de

El Oro, a diciembre de 2015 se ha firmado el acta de entrega recepción de los estudios.

- El 16 de abril de 2013, la Asociación Hidroplan-Viastra suscribió con el Refinería del Pacífico, RDP, el contrato de consultoría para realizar el levantamiento topográfico, catastro y avalúos del acueducto Represa La Esperanza-El Aromo, a diciembre de 2015 se ha firmado el acta de entrega recepción de los estudios.
- El 04 de julio de 2013, Hidroplan Cía. Ltda. suscribió con el GAD de El Empalme, el contrato de consultoría para realizar la fiscalización de las obras de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de El Empalme, a diciembre de 2015 tiene un avance estimado del 85%.
- El 21 de octubre de 2013, Hidroplan Cía Ltda, suscribió con Ecuador Estratégico el contrato de consultoría para realizar el diseño de la ciudad del Milenio Pacayacu, a diciembre de 2015 la consultoría tiene un avance del 100%. Actualmente, de todos los componentes, se tramita la viabilidad técnica del sistema de alcantarillado de la parroquia Pacayacu.
- El 06 de diciembre de 2013, la Asociación SAMANES, Greecat-Hidroplan-Contec, suscribieron el contrato de consultoría para realizar el diseño definitivo paisajista, urbano, arquitectónico e ingenierías del Área de Recreación Los Samanes, provincia de Guayas, a diciembre de 2015 la consultoría presenta 95%, se requiere realizar un nuevo proceso de socialización para la obtención de licencia ambiental.
- El 08 de septiembre de 2014, Hidroplan Cía Ltda, suscribió con el GAD Municipal de Ambato el contrato de consultoría para realizar la fiscalización de la Línea de Conducción Apatug - Montalvo - Planta de Tratamiento de Santa Rosa. A diciembre de 2015 la consultoría tiene un avance estimado del 90%.
- En cuanto al Contrato suscrito entre el MTOP y la Asociación CVA-Hidroplan para realizar el diseño definitivo de de las Cabeceras de Carga y Pasajeros en la Frontera Rumichaca, en vista de que no fue posible para el MTOP entregar el anticipo la Asociación solicitó la rescisión de mutua acuerdo, pedido que se encuentra en trámite en el MTOP.
- El 06 de noviembre de 2015 se firmó con la EMAPS Quito el contrato para realizar el diseño definitivo de la Planta de Agua Potable Palugullo. A diciembre de 2015 el proyecto presenta un avance del 15%.

En general, la Gerencia ha realizado gestiones ante varias entidades de desarrollo local y regional a nivel país y ha participado en otros procesos de consultoría que se han publicado en el Portal de Compras Públicas.


En la parte técnica la Empresa contó con el apoyo de servicios profesionales de varios especialistas para los trabajos de consultoría en los diferentes ámbitos de la ingeniería.

La contabilidad de la Empresa está a cargo de la Licencia Jimena Núñez.

La asistencia de gerencia-secretaría está a cargo de la Srta. Paola Salinas Rosero. Los señores Edwin Farinango Cholango y Santiago López Topón, están a cargo de la mensajería.

Agradezco a los señores miembros que integran la Junta general de Socios, la colaboración y confianza deposita en la Gerencia General y quedo a su entera disposición para cualquier información o aclaración que consideren pertinentes.

Atentamente,



Ing. Patricio Castillo Berrú
GERENTE GENERAL
HIDROPLAN CIA. LTDA.

Adjunto: Balances financieros